

Перечень выполненных работ по управлению, текущему ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома № 16 по ул. Димитрова за 2014 год ООО "ЖУК"

Номер по порядку	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ		Стоимость 1м2 от общей площади
			количество	стоимость, руб.	
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. январь					5764,8 м2
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>					
1.	Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00
2.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм кв.20	100 м	0,03	357,63	
	<i>Всего с НР и СП</i>			724,14	0,01
3.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм кв.20	1 врезка	1	1 397,66	
	<i>Всего с НР и СП</i>			3 338,21	0,05
4.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм кв.20	100 м трубопровода	0,03	879,75	
	<i>Всего с НР и СП</i>			1 320,45	0,02
5.	Труба канализ. растр. ПП диам.110x1500	шт.	1	211,93	0,00
6.	Труба канализ. растр. ПП диам.110x1000	шт.	1	157,23	0,00
7.	Соединительная арматура трубопроводов: манжета диаметром 110 мм	шт.	1	29,56	0,00
8.	Соединительная арматура трубопроводов: переход	шт.	1	96,82	0,00
9.	Соединительная арматура трубопроводов: компенсатор диаметром 110 мм	шт.	1	59,32	0,00
10.	Хомут мет. со шпилькой4" 110-115	шт.	1	33,80	0,00
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>					
11.	Смена ламп накаливания 3,8 под.	100 шт.	0,06	82,97	
	Объем: 5+1				
	<i>Всего с НР и СП</i>			147,70	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>					
12.	АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5764,8	7 321,30	0,11
13.	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	7,9968	1 000,08	
	Объем: 133,28*6				
	<i>Всего с НР и СП</i>			1 919,05	0,03
14.	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,11536	907,72	
	Объем: 82,4*14				
	<i>Всего с НР и СП</i>			1 902,78	0,03
15.	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,06592	120,88	
	Объем: 82,4*8				
	<i>Всего с НР и СП</i>			251,36	0,00
16.	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами	10000 м2 территории	0,01128	618,05	
	Объем: 37,6*3				
	<i>Всего с НР и СП</i>			1 295,90	0,02
17.	Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,584	299,88	
	Объем: 7,2*22				
	<i>Всего с НР и СП</i>			626,64	0,01
18.	Дератизация	м2	1362	340,50	0,00
19.	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	0,29	245,76	0,00
20.	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 18 кВт (25 л.с.) Бобкат	маш.-ч	0,58	393,22	0,01
Раздел 2. февраль					

<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>				
21. Замена врезки на радиатор (сгон и пробка) кв.65	100 сгонов	0,02	166,46	
<i>Всего с НР и СП</i>			284,53	0,00
22. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм -5 под	1 врезка	2	1 468,86	
<i>Всего с НР и СП</i>			3 596,04	0,05
23. Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	3	926,07	0,01
24. Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	3	629,25	0,01
25. Тройник размером 3/4"	шт.	3	326,73	0,00
26. Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.	3	55,80	0,00
29. Прим. обработка подвалов спецсредствами -8 под.	100 м2	0,5	264,03	
<i>Всего с НР и СП</i>			569,39	0,01
30. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>				
31. Замена предохранителя	предохранитель	1	58,89	
<i>Всего с НР и СП</i>			69,63	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>				
32. Очистка фановых труб от наледи -кв.119	100 м трубопровода	0,03	126,31	
<i>Всего с НР и СП</i>			297,21	0,00
33. Очистка козырьков от снега	100 м2	0,28	301,30	
<i>Всего с НР и СП</i>			524,11	0,01
34. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5764,8	7 321,30	0,11
35. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	10,6624	1 333,44	
Объем: 133,28*8				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 558,73	0,04
36. Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,07416	583,54	
Объем: 82,4*9				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 223,21	0,02
37. Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,1236	226,66	
Объем: 82,4*15				
<i>Всего с НР и СП</i>			471,30	0,01
38. Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами	10000 м2 территории	0,00376	206,02	
Объем: 37,6*1				
<i>Всего с НР и СП</i>			431,97	0,01
39. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,728	327,14	
Объем: 7,2*24				
<i>Всего с НР и СП</i>			683,60	0,01
40. Дератизация	м2	1362	340,50	0,00
41. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,1	6,36	0,00
42. Размещение отходов потребления	т	0,07	48,39	0,00
43. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	1,31	1 110,16	0,02
44. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 18 кВт (25 л.с.) Бобкат	маш.-ч	0,91	616,95	0,01
Раздел 3. март				
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>				
45. Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах -117,32	100 квартир	0,02	159,54	
<i>Всего с НР и СП</i>			253,83	0,00

46. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>				
47. Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках - кв.116,91	100 лестничных площадок	0,02	23,93	
<i>Всего с НР и СП</i>			38,07	0,00
48. Смена ламп накаливания-8 под.	100 шт.	0,01	13,83	
<i>Всего с НР и СП</i>			24,61	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>				
49. Очистка кровли от снега и наледи толщиной слоя до 10 см	100 м2	7,5	8 070,45	
<i>Всего с НР и СП</i>			14 038,55	0,20
50. Добавлять на каждые последующие 10 см -кровля	100 м2	52,5	5 649,53	
<i>Всего с НР и СП</i>			9 827,36	0,14
51. Сдвигание снега и скола сброшенного с крыши	м3	3,3	302,35	
<i>Всего с НР и СП</i>			507,95	0,01
52. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5764,8	7 321,30	0,11
53. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	10,6624	1 333,44	
Объем: 133,28*8				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 558,73	0,04
54. Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,06592	518,69	
Объем: 82,4*8				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 087,29	0,02
55. Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,14008	256,88	
Объем: 82,4*17				
<i>Всего с НР и СП</i>			534,14	0,01
56. Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами	10000 м2 территории	0,01128	618,05	
Объем: 37,6*3				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 295,90	0,02
57. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,8	340,77	
Объем: 7,2*25				
<i>Всего с НР и СП</i>			712,08	0,01
58. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т-развозка контейнеров	маш.-ч	1,2	813,56	0,01
59. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	1,04	881,35	0,01
60. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 18 кВт (25 л.с.) Бобкат	маш.-ч	0,47	318,65	0,00
Раздел 4. апрель				
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>				
61. Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах 108,3	100 квартир	0,02	79,77	
<i>Всего с НР и СП</i>			126,91	0,00
62. Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы <ROTHENBERGER> простого засора-4 под	1 п. м трубы	12	1 785,72	
<i>Всего с НР и СП</i>			3 522,10	0,05
63. Прим. обработка подвалов спецсредствами -4 под.	100 м2	0,5	264,03	
<i>Всего с НР и СП</i>			569,39	0,01
64. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>				

65. Смена ламп накаливания 8,1,3 под.	100 шт.	0,12	165,94	
Объем: 4+4+4				
<i>Всего с НР и СП</i>			295,38	0,00
66. Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках -кв.7	100 лестничных площадок	0,01	11,97	
<i>Всего с НР и СП</i>			19,05	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>				
67. Подгонка оконных створок 5 под.	створка	9	1 101,60	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 752,64	0,03
68. Осмотр кровли	1000 м2	1,45	551,35	0,01
69. Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 м2	0,5	219,37	0,00
70. Осмотр каменных конструкций	1000 м2	1,7	800,33	0,01
<i>Ремонт 8 подъезда</i>				
71. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,021	11,11	
<i>Всего с НР и СП</i>			21,40	0,00
72. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2	0,027	1 704,92	
<i>Всего с НР и СП</i>			3 082,36	0,04
73. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,025	1 291,94	
<i>Всего с НР и СП</i>			2 426,47	0,04
74. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,142	2 867,97	
<i>Всего с НР и СП</i>			4 639,30	0,07
75. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2 ошпаклев. поверхности	0,167	631,63	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 241,61	0,02
76. Окраска клеевыми составами улучшенная	100 м2	1,43	4 531,57	
<i>Всего с НР и СП</i>			9 005,55	0,13
77. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,26	7 722,80	
<i>Всего с НР и СП</i>			13 970,88	0,20
78. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,188	2 588,63	
<i>Всего с НР и СП</i>			5 025,37	0,07
79. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,131	1 027,41	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 887,52	0,03
80. Окраска масляными составами деревянных поручней	100 м2	0,0432	874,33	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 742,24	0,03
81. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,243	2 323,48	
<i>Всего с НР и СП</i>			4 659,33	0,07
82. Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2	0,105	745,05	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 407,22	0,02
83. Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,302	1 971,56	
<i>Всего с НР и СП</i>			3 768,73	0,05
84. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100 м2	0,037	299,03	
<i>Всего с НР и СП</i>			585,02	0,01
85. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз	100 м2	0,0923	866,89	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 705,16	0,02

86. Приготовление растворов вручную цементных <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0,15	56,90 107,03	0,00
87. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,11	2 353,43 4 588,79	0,07
<i>Ремонт 4 подъезда</i>				
88. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,021	11,11 21,40	0,00
89. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,042	2 652,11 4 794,79	0,07
90. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,035	1 808,71 3 397,05	0,05
91. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 поверхности	0,152	3 069,94 4 966,01	0,07
92. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 ошпаклев. пов- ти	0,187	707,28 1 390,30	0,02
93. Окраска клеевыми составами улучшенная <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	1,43	4 531,57 9 005,55	0,13
94. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,26	7 722,80 13 970,88	0,20
95. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,188	2 588,63 5 025,37	0,07
96. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,131	1 027,41 1 887,52	0,03
97. Окраска масляными составами деревянных поручней <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,0432	874,33 1 742,24	0,03
98. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,243	2 323,48 4 659,33	0,07
99. Окраска масляными составами торцов лестничных маршей <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,105	745,05 1 407,22	0,02
100. Окраска масляными составами плинтусов и галтелей <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,302	1 971,56 3 768,73	0,05
101. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,037	299,03 585,02	0,01
102. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,0923	866,89 1 705,16	0,02
103. Приготовление растворов вручную цементных <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0,295	111,90 210,49	0,00
104. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,11	2 353,43 4 588,79	0,07
<i>Ремонт 2 подъезда</i>				
105. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,021	11,11 21,40	0,00

106. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,043	2 715,25	
			4 908,96	0,07
107. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,026	1 343,62	
			2 523,55	0,04
108. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 поверхности	0,143	2 888,16	
			4 671,96	0,07
109. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 ошпаклев. пов- ти	0,167	631,63	
			1 241,61	0,02
110. Окраска клеевыми составами улучшенная <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	1,43	4 531,57	
			9 005,55	0,13
111. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,26	7 722,80	
			13 970,88	0,20
112. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,188	2 588,63	
			5 025,37	0,07
113. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,131	1 027,41	
			1 887,52	0,03
114. Окраска масляными составами деревянных поручней <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,0432	874,33	
			1 742,24	0,03
115. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,243	2 323,48	
			4 659,33	0,07
116. Окраска масляными составами торцов лестничных маршей <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,105	745,05	
			1 407,22	0,02
117. Окраска масляными составами плинтусов и галтелей <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,302	1 971,56	
			3 768,73	0,05
118. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,037	299,03	
			585,02	0,01
119. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,0923	866,89	
			1 705,16	0,02
120. Приготовление растворов вручную цементных <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0,12	45,52	
			85,63	0,00
121. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,11	2 353,43	
			4 588,79	0,07
<i>Ремонт 1 подъезда</i>				
122. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,034	17,99	
			34,65	0,00
123. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,042	2 652,11	
			4 794,79	0,07
124. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,028	1 446,97	
			2 717,66	0,04

125. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 поверхности	0,128	2 585,21		
			4 181,91	0,06	
126. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 ошпаклев. пов- ти	0,154	582,46		
			1 144,95	0,02	
127. Окраска клеевыми составами улучшенная <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	1,43	4 531,57		
			9 005,55	0,13	
128. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,26	7 722,80		
			13 970,88	0,20	
129. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,188	2 588,63		
			5 025,37	0,07	
130. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,131	1 027,41		
			1 887,52	0,03	
131. Окраска масляными составами деревянных поручней <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,0432	874,33		
			1 742,24	0,03	
132. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,243	2 323,48		
			4 659,33	0,07	
133. Окраска масляными составами торцов лестничных маршей <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,105	745,05		
			1 407,22	0,02	
134. Окраска масляными составами плинтусов и галтелей <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,302	1 971,56		
			3 768,73	0,05	
135. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,037	299,03		
			585,02	0,01	
136. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,032	300,54		
			591,16	0,01	
137. Приготовление растворов вручную цементных <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0,2	75,86		
			142,70	0,00	
138. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,11	2 353,43		
			4 588,79	0,07	
139. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5764,8	7 321,30		0,11
140. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением Объем: 133,28*9 <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 мест общего пользования	11,9952	1 500,12		
			2 878,57	0,04	
141. Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса Объем: 82,4*15 <i>Всего с НР и СП</i>	1000 м2 территории	1,236	129,46		
			269,13	0,00	
142. Уборка мусора с газонов средней засоренности Объем: 3061,6*1 <i>Всего с НР и СП</i>	100000 м2 территории	0,030616	2 786,39		
			4 419,58	0,06	
143. Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса Объем: 82,4*4 <i>Всего с НР и СП</i>	10000 м2 территории	0,03296	259,35		
			543,65	0,01	

144. Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,0412	75,55	
Объем: 82,4*5				
<i>Всего с НР и СП</i>			157,10	0,00
145. Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами	10000 м2 территории	0,00376	206,02	
Объем: 37,6*1				
<i>Всего с НР и СП</i>			431,97	0,01
146. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,872	354,41	
Объем: 7,2*26				
<i>Всего с НР и СП</i>			740,59	0,01
147. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,95	60,40	0,00
148. Размещение отходов потребления	т	0,67	463,12	0,01
149. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,97	657,63	0,01
150. Тракторы на пневмокольном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	0,76	644,06	0,01
Раздел 5. май				
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>				
151. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00
152. Снятие показаний ИПУ	шт.	79	4 367,91	0,06
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>				
153. Смена ламп накаливания 5 под.	100 шт.	0,01	13,83	
<i>Всего с НР и СП</i>			24,61	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>				
154. Подгонка оконных створок 5,26,7 под.	створка	3	367,20	
<i>Всего с НР и СП</i>			584,21	0,01
<i>Ремонт 6 подъезда</i>				
155. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,008	4,23	
<i>Всего с НР и СП</i>			8,15	0,00
156. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2	0,009	568,31	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 027,45	0,01
157. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,008	413,41	
<i>Всего с НР и СП</i>			776,46	0,01
158. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,092	1 858,11	
<i>Всего с НР и СП</i>			3 005,73	0,04
159. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2 ошпаклев. пов-ти	0,113	427,39	
<i>Всего с НР и СП</i>			840,12	0,01
160. Окраска клеевыми составами улучшенная	100 м2	1,42	4 499,88	
<i>Всего с НР и СП</i>			8 942,59	0,13
161. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,25	7 661,51	
<i>Всего с НР и СП</i>			13 860,00	0,20
162. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	1 790,00	
<i>Всего с НР и СП</i>			3 474,97	0,05
163. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	1 098,00	
<i>Всего с НР и СП</i>			2 017,21	0,03
164. Окраска масляными составами деревянных поручней	100 м2	0,0285	576,81	

<i>Всего с НР и СП</i>			1 149,38	0,02
165. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	3 059,73	
<i>Всего с НР и СП</i>			6 135,76	0,09
166. Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2	0,142	1 007,58	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 903,07	0,03
167. Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,323	2 108,65	
<i>Всего с НР и СП</i>			4 030,78	0,06
168. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100 м2	0,054	436,42	
<i>Всего с НР и СП</i>			853,82	0,01
169. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз	100 м2	0,032	300,54	
<i>Всего с НР и СП</i>			591,16	0,01
170. Приготовление растворов вручную цементных	м3	0,38	144,14	
<i>Всего с НР и СП</i>			271,12	0,00
171. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100 м2	0,11	2 353,43	
<i>Всего с НР и СП</i>			4 588,79	0,07
172. Подгонка оконных створок	створка	7	856,80	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 585,08	0,02
173. Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0,04	1 087,67	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 955,09	0,03
<i>Ремонт 7 подъезда</i>				
174. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,012	6,35	
<i>Всего с НР и СП</i>			12,24	0,00
175. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2	0,018	1 136,62	
<i>Всего с НР и СП</i>			2 054,92	0,03
176. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,015	775,17	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 455,89	0,02
177. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,118	2 383,24	
<i>Всего с НР и СП</i>			3 855,19	0,06
178. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2 ошпаклев. пов- ти	0,142	537,08	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 055,74	0,02
179. Окраска клеевыми составами улучшенная	100 м2	1,42	4 499,88	
<i>Всего с НР и СП</i>			8 942,59	0,13
180. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,25	7 661,51	
<i>Всего с НР и СП</i>			13 860,00	0,20
181. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	1 790,00	
<i>Всего с НР и СП</i>			3 474,97	0,05
182. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	1 098,00	
<i>Всего с НР и СП</i>			2 017,21	0,03
183. Окраска масляными составами деревянных поручней	100 м2	0,0285	576,81	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 149,38	0,02
184. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	3 059,73	

<i>Всего с НР и СП</i>			6 135,76	0,09
185. Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2	0,142	1 007,58	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 903,07	0,03
186. Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	100 м2	0,323	2 108,65	
	окрашиваемой поверхности			
<i>Всего с НР и СП</i>			4 030,78	0,06
187. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100 м2	0,054	436,42	
<i>Всего с НР и СП</i>			853,82	0,01
188. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз	100 м2	0,032	300,54	
<i>Всего с НР и СП</i>			591,16	0,01
189. Приготовление растворов вручную цементных	м3	0,38	144,14	
<i>Всего с НР и СП</i>			271,12	0,00
190. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100 м2	0,11	2 353,43	
<i>Всего с НР и СП</i>			4 588,79	0,07
191. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2	100 м2	0,007	346,91	
<i>Всего с НР и СП</i>			550,96	0,01
192. Смена оконных приборов задвижки	100 приборов	0,04	263,66	
<i>Всего с НР и СП</i>			523,76	0,01
193. Смена оконных приборов ручки	100 приборов	0,02	294,53	
<i>Всего с НР и СП</i>			377,08	0,01
194. Смена оконных приборов завертки форточные	100 приборов	0,01	61,15	
<i>Всего с НР и СП</i>			116,11	0,00
195. Подгонка оконных створок	створка	8	979,20	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 811,52	0,03
196. Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0,06	1 631,52	
<i>Всего с НР и СП</i>			2 932,65	0,04
197. Ремонт порогов шириной до 150 мм	100 отремонтированных мест	0,01	233,55	
<i>Всего с НР и СП</i>			387,02	0,01
198. Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручн	0,01	57,46	
<i>Всего с НР и СП</i>			117,49	0,00
<i>Ремонт 5 подъезда</i>				
199. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,005	2,65	
<i>Всего с НР и СП</i>			5,10	0,00
200. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2	0,014	884,03	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 598,25	0,02
201. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,012	620,12	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 164,70	0,02
202. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	0,126	2 544,81	
	поверхности			
<i>Всего с НР и СП</i>			4 116,55	0,06
203. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2	0,154	582,46	
	ошпаклев. пов-ти			
<i>Всего с НР и СП</i>			1 144,95	0,02
204. Окраска клеевыми составами улучшенная	100 м2	1,42	4 499,88	
<i>Всего с НР и СП</i>			8 942,59	0,13
205. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	1,25	7 661,51	
	окрашиваемой поверхности			
<i>Всего с НР и СП</i>			13 860,00	0,20

206. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	1 790,00	
			3 474,97	0,05
207. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	1 098,00	
			2 017,21	0,03
208. Окраска масляными составами деревянных поручней <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,0285	576,81	
			1 149,38	0,02
209. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	3 059,73	
			6 135,76	0,09
210. Окраска масляными составами торцов лестничных маршей <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,142	1 007,58	
			1 903,07	0,03
211. Окраска масляными составами плинтусов и галтелей <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,323	2 108,65	
			4 030,78	0,06
212. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,054	436,42	
			853,82	0,01
213. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,032	300,54	
			591,16	0,01
214. Приготовление растворов вручную цементных <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0,38	144,14	
			271,12	0,00
215. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,11	2 353,43	
			4 588,79	0,07
216. Подгонка оконных створок <i>Всего с НР и СП</i>	створка	4	489,60	
			905,76	0,01
217. Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 <i>Всего с НР и СП</i>	100 мест	0,03	815,75	
			1 466,31	0,02
218. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5764,8	7 321,30	0,11
219. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением Объем: 133,28*9 <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 мест общего пользования	11,9952	1 500,12	
			2 878,57	0,04
220. Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса Объем: 82,4*25 <i>Всего с НР и СП</i>	1000 м2 территории	2,06	215,77	
			448,56	0,01
221. Уборка мусора с газонов средней засоренности Объем: 3061,6*1 <i>Всего с НР и СП</i>	100000 м2 территории	0,030616	2 786,39	
			4 419,58	0,06
222. Уборка мусора с газонов сильной засоренности <i>Всего с НР и СП</i>	100000 м2 территории	0,029	3 996,66	
			6 339,23	0,09
223. Уборка мусора на контейнерных площадках Объем: 7,2*25 <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	1,8	340,77	
			712,08	0,01
224. Дератизация	м2	1362	340,50	0,00
225. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,95	60,40	0,00
226. Размещение отходов потребления	т	0,67	463,12	0,01
227. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,26	854,24	0,01
228. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	0,79	669,49	0,01
229. Грунт песчаный, супесчаный	м3	2,9	1 228,82	0,02

Раздел 6. июнь

<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>				
230. Промывка трубопроводов системы центрального отопления	100 м3 здания	207,03	11 492,24	
<i>Всего с НР и СП</i>			18 284,16	0,26
231. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2,6	2 836,18	
<i>Всего с НР и СП</i>			6 164,98	0,09
232. Смена вентилях В. ГВ диаметром до 20 мм -кв.12	100 шт.	0,04	482,48	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 127,03	0,02
233. Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	2	617,38	0,01
234. Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2	419,50	0,01
235. Тройник размером 3/4"	шт.	2	217,82	0,00
236. Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, оцинкованные	шт.	2	14,96	0,00
237. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>				
238. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз-контейнеры	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	185,57	
Объем: 3,6*5/3				0,00
<i>Всего с НР и СП</i>			296,67	0,00
239. Простая масляная окраска без подготовки с расчисткой старой краски до 10%/МАФ/	100 м2 окраш. пов-ти	0,09	227,04	
<i>Всего с НР и СП</i>			412,88	0,01
240. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз /ограждения палисадника/	100 м2 окраш. пов-ти	0,1928	1 530,10	
<i>Всего с НР и СП</i>			2 990,23	0,04
241. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз /перила крылец/	100 м2 окраш. пов-ти	0,025	198,41	
<i>Всего с НР и СП</i>			387,74	0,01
242. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5764,8	7 321,30	0,11
243. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	10,6624	1 333,44	
Объем: 133,28*8				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 558,73	0,04
244. Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2 территории	1,9776	207,14	
Объем: 82,4*24				
<i>Всего с НР и СП</i>			430,63	0,01
245. Уборка мусора с газонов средней засоренности	100000 м2 территории	0,061232	5 572,78	
Объем: 3061,6*2				
<i>Всего с НР и СП</i>			8 839,15	0,13
246. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,728	327,14	
Объем: 7,2*24				
<i>Всего с НР и СП</i>			683,60	0,01
247. Дератизация	м2	1362	340,50	0,00
248. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,44	27,98	0,00
249. Размещение отходов потребления	т	0,31	214,28	0,00
250. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,34	230,51	0,00
251. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	0,16	135,59	0,00
				0,00
Раздел 7. июль				0,00
				0,00
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>				0,00
				0,00
252. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00

<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>				
253. Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках - кв.52	100 лестничных площадок	0,01	11,97	
<i>Всего с НР и СП</i>			19,05	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>				
254. Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 40 мм-8 под.	1 м сменяемого ограждения	5	986,60	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 331,49	0,02
255. Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича-укрепление ограждения	100 отверстий	0,03	21,89	
<i>Всего с НР и СП</i>			43,30	0,00
256. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%-окраска конт. площадок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	459,21	
Объем: 30/3				
<i>Всего с НР и СП</i>			728,29	0,01
257. Ремонт металлических ограждений средний	1 м2	7,2	9 105,11	
<i>Всего с НР и СП</i>			20 946,73	0,30
258. Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича-установка почтовых ящиков 7 под.	100 отверстий	0,06	43,77	
<i>Всего с НР и СП</i>			86,59	0,00
259. Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг-установка почтовых ящиков 7 под.	1 т металлоконструкций	0,01	113,39	
<i>Всего с НР и СП</i>			256,97	0,00
260. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5764,8	7 321,30	0,11
261. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	11,9952	1 500,12	
Объем: 133,28*9				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 878,57	0,04
262. Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2 территории	2,2248	233,03	
Объем: 82,4*27				
<i>Всего с НР и СП</i>			484,44	0,01
263. Уборка мусора с газонов средней засоренности	100000 м2 территории	0,061232	5 572,78	
Объем: 3061,6*2				
<i>Всего с НР и СП</i>			8 839,15	0,13
264. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,944	368,04	
Объем: 7,2*27				
<i>Всего с НР и СП</i>			769,08	0,01
265. Дератизация	м2	1362	340,50	0,00
266. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,14	8,90	0,00
267. Размещение отходов потребления	т	0,1	69,12	0,00
268. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26	176,27	0,00
Раздел 8. август				
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>				
269. Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления кв. 97,103	100 стояков	0,02	136,95	
<i>Всего с НР и СП</i>			217,88	0,00
270. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00
271. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 кв.48	100 отверстий	0,01	132,36	
<i>Всего с НР и СП</i>			212,38	0,00
272. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм кв.48 до подвала	100 м	0,05	596,05	
Объем: 3+2				

<i>Всего с НР и СП</i>			1 206,89	0,02
273. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм кв.48	1 врезка	1	1 397,66	
<i>Всего с НР и СП</i>			3 338,21	0,05
274. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм кв.48 до подвала	100 м трубопровода	0,05	1 466,25	
Объем: 3+2				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 200,74	0,03
275. Труба канализ. растр. ПП диам.110x1500	шт.	2	423,86	0,01
Объем: 1+1				
276. Труба канализ. растр. ПП диам.110x1000	шт.	1	157,23	0,00
277. Соединительная арматура трубопроводов: тройник 90* диаметром 110 мм	шт.	1	38,60	0,00
278. Соединительная арматура трубопроводов: манжета диаметром 110 мм	шт.	1	29,56	0,00
279. Соединительная арматура трубопроводов: ревизия диаметром 110 мм	шт.	1	49,25	0,00
280. Соединительная арматура трубопроводов: переход	шт.	1	96,82	0,00
281. Соединительная арматура трубопроводов: компенсатор диаметром 110 мм	шт.	1	59,32	0,00
282. Соединительная арматура трубопроводов: тройник 45* диаметром 110 мм	шт.	1	63,59	0,00
283. Соединительная арматура трубопроводов: отвод 45* диаметром 110 мм	шт.	2	75,64	0,00
284. Хомут мет. со шпилькой4" 110-115	шт.	1	33,80	0,00
285. Смазка силиконовая	кг	0,2	58,26	0,00
286. Перфорированная лента 12-0,55 LP Vent 2*0,55	м	2	15,22	0,00
287. Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости-ремонт продухов 6 под.	1 м шва	0,3	1 719,68	
<i>Всего с НР и СП</i>			3 050,99	0,04
288. Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16мм	м	4	100,68	0,00
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>				
289. Замена предохранителя	предохранитель	1	58,89	
<i>Всего с НР и СП</i>			69,63	0,00
290. Смена ламп накаливания-8 под.	100 шт.	0,05	69,15	
<i>Всего с НР и СП</i>			123,08	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>				
291. Заделка отверстий при смене отдельных участков труб (при переходе их через перекрытия и перегородки) кв.48	1 шт.	1	235,43	0,00
292. Приготовление растворов вручную цементных для отверстий /кв.48/	м3	0,02	36,44	
<i>Всего с НР и СП</i>			42,25	0,00
293. Смена оконных приборов ручки 6 под.	100 шт. приборов	0,01	62,40	
<i>Всего с НР и СП</i>			98,29	0,00
294. Смена оконных приборов задвижки-6 под.	100 шт. приборов	0,04	235,22	
<i>Всего с НР и СП</i>			461,39	0,01
295. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля над кв.87	100 м2 покрытия	0,03	867,50	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 293,71	0,02
296. Подгонка оконных створок -6 под.	створка	7	856,80	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 585,08	0,02
297. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5764,8	7 321,30	0,11
298. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	11,9952	1 500,12	
Объем: 133,28*9				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 878,57	0,04
299. Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2 территории	2,1424	224,39	
Объем: 82,4*26				
<i>Всего с НР и СП</i>			466,49	0,01

300. Уборка мусора с газонов средней засоренности	100000 м2 территории	0,030616	2 786,39	
<i>Всего с НР и СП</i>			4 419,58	0,06
301. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,872	354,41	
Объем: 7,2*26				
<i>Всего с НР и СП</i>			740,59	0,01
302. Дератизация	м2	1362	340,50	0,00
303. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,17	10,81	0,00
304. Размещение отходов потребления	т	0,12	82,95	0,00
305. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26	176,27	0,00
Раздел 9. сентябрь				
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>				
306. Профилактическая прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы <ROTHENBERGER> - лежаки в подвале до колодцев	1 п. м трубы	40	5 952,40	
<i>Всего с НР и СП</i>			11 740,32	0,17
307. Замена радиаторной пробки -кв.47,13	100 пробок	0,02	82,43	
<i>Всего с НР и СП</i>			172,94	0,00
308. Пробки радиаторные	шт.	2	62,92	0,00
309. Заглушки для стальных труб ЗИ-I-219-МВР	шт.	1	15,20	0,00
310. Смена воздушных кранов радиаторов-кв.13	100 шт.	0,01	97,80	
<i>Всего с НР и СП</i>			142,41	0,00
311. Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления	100 стояков	0,07	479,34	
<i>Всего с НР и СП</i>			762,63	0,01
312. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>				
313. Замена предохранителя	предохранитель	2	117,78	
<i>Всего с НР и СП</i>			139,26	0,00
314. Смена ламп накаливания 3,5,2 под.	100 шт.	0,07	96,80	
Объем: 3+2+2				
<i>Всего с НР и СП</i>			172,31	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>				
315. Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг-изготовление зонтов	1 т металлоконструкций	0,0288345	387,37	
Объем: (14,8225+14,012)/1000				
<i>Всего с НР и СП</i>			801,38	0,01
316. Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	12,1	286,17	0,00
317. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	шт.	1	483,05	0,01
318. Монтаж металлоконструкций покрытия-установка зонтов	1 т монтируемых конструкций	0,0288345	138,37	
Объем: (14,8225+14,012)/1000				
<i>Всего с НР и СП</i>			268,65	0,00
319. Осмотр деревянных конструкций заполнения дверных и оконных проемов	1000 м2	0,5	253,27	0,00
320. Осмотр кровель	1000 м2	1,45	685,52	0,01
321. Подгонка оконных створок -6 под.	створка	5	612,00	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 132,20	0,02
322. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5764,8	7 321,30	0,11
323. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	11,9952	1 500,12	
Объем: 133,28*9				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 878,57	0,04
324. Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2 территории	2,1424	224,39	
Объем: 82,4*26				
<i>Всего с НР и СП</i>			466,49	0,01
325. Уборка мусора с газонов средней засоренности	100000 м2 территории	0,061232	5 572,78	
Объем: 3061,6*2				

<i>Всего с НР и СП</i>			8 839,15	0,13
326. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,872	354,41	
Объем: 7,2*26				
<i>Всего с НР и СП</i>			740,59	0,01
327. Дератизация	м2	1362	340,50	0,00
328. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,46	29,25	0,00
329. Размещение отходов потребления	т	0,32	221,19	0,00
330. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	298,31	0,00
331. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	0,22	186,44	0,00
Раздел 10. октябрь				
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>				
332. Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления кв.3	100 стояков	0,01	68,48	
<i>Всего с НР и СП</i>			108,95	0,00
333. Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах	100 квартир	1,03	4 108,16	
<i>Всего с НР и СП</i>			6 536,09	0,09
334. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00
335. Снятие показаний ИПУ	шт.	90	4 976,10	0,07
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>				
336. Замена предохранителя	предохранитель	1	58,89	
<i>Всего с НР и СП</i>			69,63	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>				
337. Смена дверных приборов пружины-3 под.	100 шт. приборов	0,01	109,95	
<i>Всего с НР и СП</i>			193,45	0,00
338. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2-3 под.	100 м2 остекления	0,006	275,53	
<i>Всего с НР и СП</i>			427,61	0,01
339. Заделка подвальных окон	10 м2	0,8	380,20	
<i>Всего с НР и СП</i>			901,33	0,01
340. Периодическая проверка вентканалов	шт.	238	6 199,90	0,09
Объем: 119*2				
342. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5764,8	7 321,30	0,11
343. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	11,9952	1 500,12	
Объем: 133,28*9				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 878,57	0,04
344. Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2 территории	2,2248	233,03	
Объем: 82,4*27				
<i>Всего с НР и СП</i>			484,44	0,01
345. Уборка мусора с газонов средней засоренности	100000 м2 территории	0,030616	2 786,39	
Объем: 3061,6*1				
<i>Всего с НР и СП</i>			4 419,58	0,06
346. Уборка мусора с газонов сильной засоренности	100000 м2 территории	0,029	3 996,66	
<i>Всего с НР и СП</i>			6 339,23	0,09
347. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,944	368,04	
Объем: 7,2*27				
<i>Всего с НР и СП</i>			769,08	0,01
348. Дератизация	м2	1362	340,50	0,00
349. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	1,76	111,90	0,00
350. Размещение отходов потребления	т	1,23	850,20	0,01
351. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,14	772,89	0,01
352. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	1,27	1 076,26	0,02
Раздел 11. ноябрь				

<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>					
353. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29		0,00
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>					
354. Ремонт щитков - ППР	1 щит	41	7 031,91		
Объем: 40+1					
<i>Всего с НР и СП</i>			10 929,95		0,16
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>					
355. Ремонт форточек-2 под.	100 форточек	0,02	288,57		
<i>Всего с НР и СП</i>			622,95		0,01
356. Устройство обделок в местах примыкания-кровля	1 место	1	2 601,90		
<i>Всего с НР и СП</i>			4 123,59		0,06
357. Смена оконных приборов ручки-2 под.	100 шт. приборов	0,02	124,80		
<i>Всего с НР и СП</i>			196,57		0,00
358. Смена оконных приборов задвижки-2 под.	100 шт. приборов	0,03	176,42		
<i>Всего с НР и СП</i>			346,06		0,01
359. Подгонка оконных створок 2,4 под.	створка	7	856,80		
<i>Всего с НР и СП</i>			1 585,08		0,02
360. Вставка ДВП в оконные переплеты-слуховые окна (прим.)	10 м2	0,18	68,58		
<i>Всего с НР и СП</i>			108,68		0,00
361. Очистка чердаков от мусора	100 кг строительного мусора	4,5	7 459,61		
<i>Всего с НР и СП</i>			15 651,01		0,23
362. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5764,8	7 321,30		0,11
363. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	9,3296	1 166,76		
Объем: 133,28*7					
<i>Всего с НР и СП</i>			2 238,89		0,03
364. Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,0824	648,37		
Объем: 82,4*10					
<i>Всего с НР и СП</i>			1 359,12		0,02
365. Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,10712	196,43		
Объем: 82,4*13					
<i>Всего с НР и СП</i>			408,45		0,01
366. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,656	313,52		
Объем: 7,2*23					
<i>Всего с НР и СП</i>			655,14		0,01
367. Дератизация	м2	1362	340,50		0,00
368. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,56	35,60		0,00
369. Размещение отходов потребления	т	0,39	269,58		0,00
370. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,53	359,32		0,01
Раздел 12. декабрь					
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>					
371. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29		0,00
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>					
372. Смена светильников с люминесцентными лампами-5 под.	100 шт.	0,01	217,32		
<i>Всего с НР и СП</i>			487,21		0,01
373. Светильник ЛПО 12-1*20	шт	1	174,23		0,00
374. Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 20	10 шт.	0,1	26,27		0,00
375. Стартеры для люминесцентных ламп St 151	шт.	1	8,33		0,00
376. Замена предохранителя	предохранитель	1	58,89		
<i>Всего с НР и СП</i>			69,63		0,00
377. Смена ламп накаливания 6,2,8,4 под.	100 шт.	0,13	179,77		
Объем: 2+5+4+2					
<i>Всего с НР и СП</i>			320,00		0,00

<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>				
378. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5764,8	7 321,30	0,11
379. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	11,9952	1 500,12	
Объем: 133,28*9				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 878,57	0,04
380. Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,13184	1 037,40	
Объем: 82,4*16				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 174,60	0,03
381. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,09064	166,22	
Объем: 82,4*11				
<i>Всего с НР и СП</i>			345,62	0,00
382. Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами	10000 м2 территории	0,01128	618,05	
Объем: 37,6*3				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 295,90	0,02
383. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,944	368,04	
Объем: 7,2*27				
<i>Всего с НР и СП</i>			769,08	0,01
384. Дератизация	м2	1362	340,50	0,00
385. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,56	35,60	0,00
386. Размещение отходов потребления	т	0,39	269,58	0,00
387. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26	176,27	0,00
388. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	2,09	1 771,17	0,03
ВСЕГО по текущему ремонту и содержанию			859 377,08	12,42

УСЛУГИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

Обслуживание тепловых узлов	узел	1	11200	0,16
Вывоз твердых бытовых отходов	м2	5764,80	117601,92	1,70
Техническое обслуживание газового оборудования	дом	1	47,88	0,001
Расходы на управление домом	м2	5764,80	254573,568	3,68
			383423,37	5,54

Итого по управлению, содержанию и текущему ремонту
1242800,448
17,97