

Перечень выполненных работ по управлению, текущему ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома № 52 по ул. Димитрова за 2014 год ООО "ЖУК"

Номер по порядку	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ		Стоимость 1м2 от общей площади
			количество	стоимость, руб.	
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. январь					5830,8 м2
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>					
1.	Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00
2.	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления кв. 104,95 <i>Всего с НР и СП</i>	100 стояков	0,01	68,48	0,00
3.	Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм -7 под. <i>Всего с НР и СП</i>	100 кранов	0,02	984,25	0,02
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>					
4.	Смена светильников с люминесцентными лампами-6 под. <i>Всего с НР и СП</i>	100 шт.	0,01	217,32	0,01
5.	Светильник ЛПО 12-1*20	шт	1	174,23	0,00
6.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 20	10 шт.	0,1	26,27	0,00
7.	Стартеры для люминесцентных ламп St 151	шт.	1	8,33	0,00
8.	Смена ламп накаливания 6,4,3,2 под. Объем: 2+2+1+2 <i>Всего с НР и СП</i>	100 шт.	0,07	96,80	0,00
9.	Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках - кв.37,65 <i>Всего с НР и СП</i>	100 лестничных площадок	0,02	23,93	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>					
10.	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2-7 под. <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,007	333,00	0,01
11.	Подгонка оконных створок 2 под. <i>Всего с НР и СП</i>	створка	4	489,60	0,01
12.	Ремонт дверных полотен <i>Всего с НР и СП</i>	100 брусков	0,02	648,78	0,01
13.	Очистка козырьков от снега <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,501	539,11	0,01
14.	АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5830,8	7 405,12	0,11
15.	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением Объем: 116,46*7 <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 мест общего пользования	8,1522	1 019,51	0,03
16.	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса Объем: 243,12*14 <i>Всего с НР и СП</i>	10000 м2 территории	0,340368	2 678,22	0,08
17.	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса Объем: 243,12*8 <i>Всего с НР и СП</i>	10000 м2 территории	0,194496	356,67	0,01
18.	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами Объем: 41,7*3 <i>Всего с НР и СП</i>	10000 м2 территории	0,01251	685,45	0,02
19.	Уборка мусора на контейнерных площадках Объем: 7,2*22 <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	1,584	299,88	0,01
20.	Дератизация	м2	1356	339,00	0,00

21. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	0,29	245,76	0,00
22. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 18 кВт (25 л.с.) Бобкат	маш.-ч	0,58	393,22	0,01
				0,00
Раздел 2. февраль				
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>				
23. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>				
24. Смена ламп накаливания-4,7,1 под.	100 шт.	0,1	138,29	
Объем: 3+2+5				
<i>Всего с НР и СП</i>			246,17	0,00
25. Смена выключателей 5 под.	100 шт.	0,01	67,99	
<i>Всего с НР и СП</i>			111,93	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>				
26. Периодическая проверка газодымоходов от газовых водоподогревателей	шт.	119	13 153,07	0,19
27. Периодическая проверка вентканалов	шт.	240	6 252,00	0,09
28. Очистка кровли от снега и наледи толщиной слоя до 10 см - по периметру+балконы 14.02	100 м2	1,53	1 646,37	
<i>Всего с НР и СП</i>			2 863,86	0,04
29. Добавлять на каждые последующие 10 см -кровля	100 м2	3,06	329,29	
<i>Всего с НР и СП</i>			572,80	0,01
30. Сдвигание снега и скоса сброшенного с крыши	м3	3	274,86	
<i>Всего с НР и СП</i>			461,76	0,01
31. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5830,8	7 405,12	0,11
32. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	9,3168	1 165,16	
Объем: 116,46*8				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 235,82	0,03
33. Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,218808	1 721,71	
Объем: 243,12*9				
<i>Всего с НР и СП</i>			3 609,05	0,05
34. Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,36468	668,75	
Объем: 243,12*15				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 390,57	0,02
35. Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами	10000 м2 территории	0,01251	685,45	
Объем: 41,7*3				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 437,23	0,02
36. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,728	327,14	
Объем: 7,2*24				
<i>Всего с НР и СП</i>			683,60	0,01
37. Дератизация	м2	1356	339,00	0,00
38. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,1	6,36	0,00
39. Размещение отходов потребления	т	0,07	48,39	0,00
40. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	1,31	1 110,16	0,02
41. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 18 кВт (25 л.с.) Бобкат	маш.-ч	0,91	616,95	0,01
Раздел 3. март				
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>				
42. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00
43. Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах -44	100 квартир	0,01	39,89	
<i>Всего с НР и СП</i>			63,46	0,00

<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>				
44. Смена светильников с люминесцентными лампами-3 под.	100 шт.	0,01	217,32	
<i>Всего с НР и СП</i>			487,21	0,01
45. Светильник ЛПО 12-1*20	шт	1	174,23	0,00
46. Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 20	10 шт.	0,1	26,27	0,00
47. Стартеры для люминесцентных ламп St 151	шт.	1	8,33	0,00
48. Смена ламп накаливания 4,7 под.	100 шт.	0,06	82,97	
Объем: 3+3				
<i>Всего с НР и СП</i>			147,70	0,00
49. Смена ламп люминесцентных-5 под.	100 шт.	0,01	31,81	
<i>Всего с НР и СП</i>			56,10	0,00
50. Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках - кв.112	100 лестничных площадок	0,01	11,97	
<i>Всего с НР и СП</i>			19,05	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>				
51. Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича-8 под таблички	100 отверстий	0,04	29,18	
<i>Всего с НР и СП</i>			57,72	0,00
52. Очистка кровли от снега и наледи толщиной слоя до 10 см	100 м2	1,21	1 302,03	
<i>Всего с НР и СП</i>			2 264,88	0,03
53. Добавлять на каждые последующие 10 см -кровля	100 м2	1,21	130,21	
<i>Всего с НР и СП</i>			226,50	0,00
54. Сдвигание снега и скола сброшенного с крыши	м3	2,3	210,73	
<i>Всего с НР и СП</i>			354,03	0,01
55. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5830,8	7 405,12	0,11
56. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	9,3168	1 165,16	
Объем: 116,46*8				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 235,82	0,03
57. Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,194496	1 530,41	
Объем: 243,12*8				
<i>Всего с НР и СП</i>			3 208,05	0,05
58. Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,413304	757,91	
Объем: 243,12*17				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 575,96	0,02
59. Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами	10000 м2 территории	0,01251	685,45	
Объем: 41,7*3				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 437,23	0,02
60. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,8	340,77	
Объем: 7,2*25				
<i>Всего с НР и СП</i>			712,08	0,01
61. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	1	847,45	0,01
62. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 18 кВт (25 л.с.) Бобкат	маш.-ч	0,47	318,65	0,00
Раздел 4. апрель				
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>				
63. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00
64. Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах -44	100 квартир	0,01	39,89	
<i>Всего с НР и СП</i>			63,46	0,00
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>				
65. Смена ламп накаливания-7,4 под.	100 шт.	0,08	110,64	
Объем: 4+4				

<i>Всего с НР и СП</i>			196,94	0,00
66. Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках - кв.99,12,87,21,92,37	100 лестничных площадок	0,06	71,79	
<i>Всего с НР и СП</i>			114,22	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>				
67. Прочистка вентиляционных каналов кв.88	100 м каналов	0,3	789,93	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 602,18	0,02
68. Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 м2	0,5	219,37	0,00
69. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ				
70. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	10,4814	1 310,80	
Объем: 116,46*9				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 515,29	0,04
71. Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2 территории	3,6168	378,82	
Объем: 241,12*15				
<i>Всего с НР и СП</i>			787,54	0,01
72. Уборка мусора с газонов средней засоренности	100000 м2 территории	0,01383	1 258,68	
Объем: 1383*1				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 996,43	0,03
73. Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,097248	765,20	
Объем: 243,12*4				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 604,02	0,02
74. Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,12156	222,92	
Объем: 243,12*5				
<i>Всего с НР и СП</i>			463,53	0,01
75. Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами	10000 м2 территории	0,00417	228,49	
Объем: 41,7*1				
<i>Всего с НР и СП</i>			479,09	0,01
76. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,872	354,41	
Объем: 7,2*26				
<i>Всего с НР и СП</i>			740,59	0,01
77. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,95	60,40	0,00
78. Размещение отходов потребления	т	0,67	463,12	0,01
79. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,97	566,82	0,01
80. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	0,76	644,06	0,01
Раздел 5. май				
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>				
81. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00
82. Снятие показаний ИПУ	шт.	58	3 206,82	0,05
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>				
83. Смена ламп накаливания 7 под.	100 шт.	0,02	27,65	
<i>Всего с НР и СП</i>			49,22	0,00
84. Замена предохранителя	предохранитель	1	58,89	
<i>Всего с НР и СП</i>			64,67	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>				
85. Осмотр кровли	1000 м2	1,4	532,34	0,01
86. Осмотр каменных конструкций	1000 м2	1,74	819,16	0,01
87. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ				
88. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	10,4814	1 310,80	
Объем: 116,46*9				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 515,29	0,04

89. Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2 территории	6,028	631,38	
Объем: 241,12*25				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 312,59	0,02
90. Уборка мусора с газонов сильной засоренности	100000 м2 территории	0,0467	6 436,02	
<i>Всего с НР и СП</i>			10 208,38	0,15
91. Уборка мусора с газонов средней засоренности	100000 м2 территории	0,01383	1 258,68	
Объем: 1383*1				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 996,43	0,03
92. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,8	340,77	
Объем: 7,2*25				
<i>Всего с НР и СП</i>			712,08	0,01
93. Дератизация	м2	1356	339,00	0,00
94. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,95	60,40	0,00
95. Размещение отходов потребления	т	0,67	463,12	0,01
96. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,26	736,28	0,01
97. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	0,79	669,49	0,01
Раздел 6. июнь				
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>				
98. Смена воздушных кранов радиаторов-кв.88	100 шт.	0,01	97,80	
<i>Всего с НР и СП</i>			142,41	0,00
99. Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм - кв.88	100 кранов	0,01	53,60	
<i>Всего с НР и СП</i>			112,46	0,00
100. Пробки радиаторные	шт.	1	31,46	0,00
101. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>				
102. Смена ламп накаливания 7,6 под.	100 шт.	0,04	55,32	
Объем: 3+1				
<i>Всего с НР и СП</i>			98,47	0,00
103. Смена выключателей 6 под.	100 шт.	0,01	67,99	
<i>Всего с НР и СП</i>			111,93	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>				
104. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз-контейнеры	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045	139,13	
Объем: 3,6*5/4				
<i>Всего с НР и СП</i>			222,45	0,00
105. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5830,8	7 405,12	0,11
106. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	9,3168	1 165,16	
Объем: 116,46*8				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 235,82	0,03
107. Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2 территории	5,78688	606,12	
Объем: 241,12*24				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 260,07	0,02
108. Уборка мусора с газонов средней засоренности	100000 м2 территории	0,02766	2 517,36	
Объем: 1383*2				
<i>Всего с НР и СП</i>			3 992,87	0,06
109. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,728	327,14	
Объем: 7,2*24				
<i>Всего с НР и СП</i>			683,60	0,01
110. Дератизация	м2	1356	339,00	0,00
111. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,44	27,98	0,00
112. Размещение отходов потребления	т	0,31	214,28	0,00
113. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,34	198,68	0,00
114. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	0,16	135,59	0,00
Раздел 7. июль				

<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>				
115. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>				
116. Смена ламп накаливания 4 под.	100 шт.	0,02	27,65	
<i>Всего с НР и СП</i>			49,22	0,00
117. Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках - кв.73,100	100 лестничных площадок	0,02	23,93	
<i>Всего с НР и СП</i>			38,07	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>				
118. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%-окраска конт. площадок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	366,91	
Объем: 48/6				
<i>Всего с НР и СП</i>			582,18	0,01
119. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5830,8	7 405,12	0,11
120. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	10,4814	1 310,80	
Объем: 116,46*9				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 515,29	0,04
121. Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2 территории	6,51024	681,88	
Объем: 241,12*27				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 417,58	0,02
122. Уборка мусора с газонов средней засоренности	100000 м2 территории	0,0472204	4 297,57	
Объем: 4722,04*1				
<i>Всего с НР и СП</i>			6 816,51	0,10
123. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,8	340,77	
Объем: 7,2*25				
<i>Всего с НР и СП</i>			712,08	0,01
124. Дератизация	м2	1356	339,00	0,00
125. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,14	8,90	0,00
126. Размещение отходов потребления	т	0,1	69,12	0,00
127. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26	151,93	0,00
Раздел 8. август				
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>				
128. Промывка трубопроводов системы центрального отопления	100 м3 здания	203,28	11 284,07	
<i>Всего с НР и СП</i>			17 952,95	0,26
129. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	3,4	3 708,86	
<i>Всего с НР и СП</i>			8 061,90	0,12
130. Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм кв.8	п.м	8	2 692,08	
<i>Всего с НР и СП</i>			3 856,48	0,06
131. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 300 мм отверстий площадью до 20 см2 кв.32	100 отверстий	0,01	61,44	
<i>Всего с НР и СП</i>			96,73	0,00
132. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм кв.17,20,23,26,29 до подвала	100 м	0,04	195,97	
<i>Всего с НР и СП</i>			388,60	0,01
133. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм кв.17,20,23,26,29 до подвала	100 м трубопровода	0,04	1 054,99	
<i>Всего с НР и СП</i>			2 471,99	0,04
134. Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	0,4	87,67	0,00
135. Тройник ПП диам.32/20/32	шт.	1	7,85	0,00
136. Муфта ПП диам.32	шт.	1	6,65	0,00

137. Муфта комб. ПП диам.32/25	шт.	1	26,92	0,00
138. Сгон "американка" пп 32/25	шт.	1	138,50	0,00
139. Уголок комбинированный пп 20/15/	шт.	1	28,81	0,00
140. Угол пп диам.32-45*	шт.	2	72,90	0,00
141. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм-4 под.	1 врезка	2	1 698,90	
<i>Всего с НР и СП</i>			4 145,14	0,06
142. Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	2	617,38	0,01
143. Тройник размером 3/4"	шт.	2	217,82	0,00
144. Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.	2	37,20	0,00
146. Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2	419,50	0,01
147. Переходник BROEN BALLOTHERM размером 1/2"x3/4", с самоуплотняющимся седлом	шт.	2	230,46	0,00
148. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ				
149. Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков над кв.119	100 м примыканий	0,06	2 798,80	
<i>Всего с НР и СП</i>			3 299,04	0,05
150. Прочистка вентиляционных каналов кв.88,119	100 м каналов	0,2	526,63	
Объем: 10+10				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 068,13	0,02
151. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5830,8	7 405,12	0,11
152. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	10,4814	1 310,80	
Объем: 116,46*9				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 515,29	0,04
153. Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2 территории	6,26912	656,62	
Объем: 241,12*26				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 365,07	0,02
154. Уборка мусора с газонов средней засоренности	100000 м2 территории	0,01383	1 258,68	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 996,43	0,03
155. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,872	354,41	
Объем: 7,2*26				
<i>Всего с НР и СП</i>			740,59	0,01
156. Дератизация	м2	1356	339,00	0,00
157. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,17	10,81	0,00
158. Размещение отходов потребления	т	0,12	82,95	0,00
159. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26	151,93	0,00
Раздел 9. сентябрь				
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				
160. Профилактическая прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы <ROTHENBERGER> - лежаки в подвале до колодцев	1 п. м трубы	40	5 952,40	
<i>Всего с НР и СП</i>			11 740,32	0,17
161. Смена вентиля ХВ. ГВ диаметром до 20 мм в подвале 1 под.	100 шт.	0,02	880,54	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 202,82	0,02
162. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 300 мм отверстий площадью до 20 см2 кв.33,36 п/с	100 отверстий	0,01	61,44	
<i>Всего с НР и СП</i>			96,73	0,00
163. Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм кв.32, 1 под. ,33/36	п.м	23	9 041,07	
Объем: 8+12+3				
<i>Всего с НР и СП</i>			12 498,06	0,18
164. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29	0,00

<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>					
165. Смена ламп накаливания 8 под.	100 шт.	0,04	55,32		
<i>Всего с НР и СП</i>				98,47	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>					
166. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5830,8	7 405,12		0,11
167. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	10,4814	1 310,80		
Объем: 116,46*9					
<i>Всего с НР и СП</i>				2 515,29	0,04
168. Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2 территории	6,26912	656,62		
Объем: 241,12*26					
<i>Всего с НР и СП</i>				1 365,07	0,02
169. Уборка мусора с газонов средней засоренности	100000 м2 территории	0,0472204	4 297,57		
Объем: 4722,04*1					
<i>Всего с НР и СП</i>				6 816,51	0,10
170. Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,872	354,41		
Объем: 7,2*26					
<i>Всего с НР и СП</i>				740,59	0,01
171. Дератизация	м2	1356	339,00		0,00
172. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,46	29,25		0,00
173. Размещение отходов потребления	т	0,32	221,19		0,00
174. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	257,11		0,00
175. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	0,22	186,44		0,00
Раздел 10. октябрь					
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>					
176. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29		0,00
177. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм кв.32,35	100 м	0,08	391,95		
<i>Всего с НР и СП</i>				777,20	0,01
178. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм кв.32,35	100 м трубопровода	0,08	2 122,50		
<i>Всего с НР и СП</i>				4 956,49	0,07
179. Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	0,8	175,34		0,00
180. Тройник ПП диам.32/20/32	шт.	1	7,85		0,00
181. Муфта ПП диам.32	шт.	4	26,60		0,00
182. Муфта комб. ПП диам.32/25	шт.	1	26,92		0,00
183. Сгон "американка"пп 32/25	шт.	1	138,50		0,00
184. Уголок комбинированный пп 20/15/	шт.	1	28,81		0,00
185. Угол пп диам.32-45*	шт.	4	145,80		0,00
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>					
186. Смена ламп люминесцентных-6 под.	100 шт.	0,02	63,61		
<i>Всего с НР и СП</i>				112,18	0,00
187. Смена ламп накаливания-1,4 под.	100 шт.	0,05	69,15		
Объем: 2+3					
<i>Всего с НР и СП</i>				123,08	0,00
188. Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках - кв.99	100 лестничных площадок	0,01	11,97		
<i>Всего с НР и СП</i>				19,05	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>					
189. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.-3 под. козырёк	100 м труб и покрытий	0,03	32,87		
<i>Всего с НР и СП</i>				73,15	0,00

190. Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами-3 под. козырёк <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 кровли	0,02	43,96		
			91,31		0,00
191. Устройство обрешетки сплошной из досок-3 под. козырёк <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,02	92,77		
			191,57		0,00
192. Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов-3 под. козырёк <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 кровли	0,03	1 565,52		
			2 111,75		0,03
193. Заделка подвальных окон <i>Всего с НР и СП</i>	10 м2	0,36	170,75		
			405,26		0,01
194. Прочистка вентиляционных каналов кв.36 <i>Всего с НР и СП</i>	100 м каналов	0,3	789,93		
			1 602,18		0,02
195. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5830,8	7 405,12		0,11
196. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением Объем: 116,46*9 <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 мест общего пользования	10,4814	1 310,80		
			2 515,29		0,04
197. Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса Объем: 241,12*27 <i>Всего с НР и СП</i>	1000 м2 территории	6,51024	681,88		
			1 417,58		0,02
198. Уборка мусора с газонов сильной засоренности <i>Всего с НР и СП</i>	100000 м2 территории	0,0467	6 436,02		
			10 208,38		0,15
199. Уборка мусора с газонов средней засоренности Объем: 4722*1 <i>Всего с НР и СП</i>	100000 м2 территории	0,04722	4 297,54		
			6 816,46		0,10
200. Уборка мусора на контейнерных площадках Объем: 7,2*27 <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	1,944	368,04		
			769,08		0,01
201. Дератизация	м2	1356	339,00		0,00
202. Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	1,76	111,90		0,00
203. Размещение отходов потребления	т	1,23	850,20		0,01
204. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,14	666,16		0,01
205. Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	1,27	1 076,26		0,02
Раздел 11. ноябрь					
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>					
206. Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы <ROTHENBERGER> простого засора-6 под <i>Всего с НР и СП</i>	1 п. м трубы	12	1 785,72		
			3 522,10		0,05
207. Прим. обработка подвалов спецсредствами -6 под. <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	0,5	264,03		
			569,39		0,01
208. Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС) <i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>	шт.	1	55,29		0,00
209. Смена ламп накаливания 4,2 под. Объем: 2+1 <i>Всего с НР и СП</i>	100 шт.	0,03	41,49		
			73,86		0,00
210. Замена предохранителя <i>Всего с НР и СП</i>	предохранитель	2	117,78		
			129,34		0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>					
211. Смена оконных приборов задвижки-6 под. <i>Всего с НР и СП</i>	100 шт. приборов	0,01	58,81		
			115,36		0,00
212. Подгонка оконных створок 2,6 под. <i>Всего с НР и СП</i>	створка	3	367,20		
			679,32		0,01
213. АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5830,8	7 405,12		0,11
214. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	10,4814	1 310,80		

Объем: 116,46*9				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 515,29	0,04
215.	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,24312	1 913,01
Объем: 243,12*10				
<i>Всего с НР и СП</i>			4 010,07	0,06
216.	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,316056	579,58
Объем: 243,12*13				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 205,14	0,02
217.	Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,656	313,52
Объем: 7,2*23				
<i>Всего с НР и СП</i>			655,14	0,01
218.	Дератизация	м2	1356	339,00
219.	Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,56	35,60
220.	Размещение отходов потребления	т	0,39	269,58
221.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,52	303,86
Раздел 12. декабрь				
<i>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</i>				
222.	Снятие показаний с общедомовых приборов учета (ХВС)	шт.	1	55,29
<i>ЭЛЕКТРОТЕХН РАБОТЫ</i>				
223.	Смена ламп накаливания 6,7,2,1,8 под.	100 шт.	0,15	207,44
Объем: 1+1+4+4+5				
<i>Всего с НР и СП</i>			369,25	0,01
224.	Смена ламп люминесцентных-6 под.	100 шт.	0,01	31,81
<i>Всего с НР и СП</i>			56,10	0,00
<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</i>				
225.	Смена дверных приборов пружины-4 под.	100 шт. приборов	0,01	120,45
<i>Всего с НР и СП</i>			216,47	0,00
226.	Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек - очистка козырьков от снега и наледи	м2 кровли	50	116,00
<i>Всего с НР и СП</i>			243,38	0,00
227.	Подгонка оконных створок 8 под.	створка	4	489,60
<i>Всего с НР и СП</i>			905,76	0,01
228.	АВАРИЙНОЕ ДЕЖУРСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ	м2	5830,8	7 405,12
229.	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	100 м2 мест общего пользования	10,4814	1 310,80
Объем: 116,46*9				
<i>Всего с НР и СП</i>			2 515,29	0,04
230.	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,388992	3 060,81
Объем: 243,12*16				
<i>Всего с НР и СП</i>			6 416,10	0,09
231.	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2 территории	0,267432	490,41
Объем: 243,12*11				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 019,74	0,01
232.	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами	10000 м2 территории	0,01251	685,45
Объем: 41,7*3				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 437,23	0,02
233.	Уборка мусора на контейнерных площадках	100 м2	1,944	368,04
Объем: 7,2*27				
<i>Всего с НР и СП</i>			769,08	0,01
234.	Дератизация	м2	1356	339,00
235.	Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,56	35,60
236.	Размещение отходов потребления	т	0,39	269,58
237.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26	151,93
238.	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)Беларус	маш.-ч	2,09	1 771,17

ВСЕГО по текущему ремонту и содержанию

392 760,70 **5,61**

УСЛУГИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

	Обслуживание тепловых узлов	узел	1	11200	0,16
	Вывоз твердых бытовых отходов	м2	5830,80	118948,32	1,70
	Техническое обслуживание газового оборудования	дом	1	5,21	0,0001
	Расходы на управление домом	м2	5830,80	257488,128	3,68
				387641,66	5,54

Итого по управлению, содержанию и текущему ремонту

780402,358 **11,15**