

"Утверждаю"
Исп. Директор

Мазуренко К.Л.

Подрядчик (Субподрядчик)
ООО "Жилищная Управляющая Компания"
Стройка:
Отчет за 2014 год

**Перечень выполненных работ по текущему ремонту и содержанию общего имущества
многоквартирного жилого дома № 2 по ул. Печорская**

Ном по пор ядк	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ		стоимость 1м2 от общей площади
			количеств о	стоимость, руб.	
1	3	5	6	8	9,00
	Раздел 1. январь				5742,70м2
1.	Осмотр системы центрального отопления, устройства в чердачных и подвальных помещениях <i>Всего с НР и СП</i>	1000 м2	1,3723	934,12	
				2 240,02	0,03
2.	уплотнение сгонов 2,5,8 под. <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	6	90,06	
				215,97	0,00
3.	подчеканка растресковок под. <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	5	393,50	
				939,91	0,01
4.	Ликвидация воздушных пробок в системе гвс, отопление 2,3,5,8 <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	31	2 565,25	
				6 151,47	0,09
5.	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой <i>Всего с НР и СП</i>	100 приборов	0,07	154,84	
				319,44	0,00
6.	Очистка канализационной сети внутренней 1,2,8 под. <i>Всего с НР и СП</i>	100 м	0,38	1 599,65	
				3 832,20	0,06
7.	ревизия вентиля <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	6	638,40	
				1 530,88	0,02
8.	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм 3 под. <i>Всего с НР и СП</i>	100 шт.	0,01	261,40	
				427,59	0,01
9.	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм бпод. <i>Всего с НР и СП</i>	100 сгонов	0,01	103,19	
				191,50	0,00
10.	Прочистка внутренних засоров трубопроводов 2 под. <i>Всего с НР и СП</i>	мп	14	1 381,80	
				3 313,55	0,05
11.	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм 3 под. <i>Всего с НР и СП</i>	100 м трубопровода	0,04	555,74	
				1 291,78	0,02
12.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	4	756,84	0,01
13.	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм 3 под. <i>Всего с НР и СП</i>	100 шт.	0,01	530,16	
				741,49	0,01
14.	Демонтаж кабеля (3 под.) <i>Всего с НР и СП</i>	100 м	0,04	46,56	
				105,90	0,00
15.	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 <i>Всего с НР и СП</i>	100 м	0,04	276,07	
				421,81	0,01
16.	Кабель	м	4	261,20	0,00
17.	Смена ламп накаливания 3,6,7 под. <i>Всего с НР и СП</i>	100 шт.	0,1	179,75	
				307,20	0,00
18.	Смена ламп люминесцентных <i>Всего с НР и СП</i>	100 шт.	0,02	135,85	
				185,75	0,00
19.	Смена патронов 4 под. <i>Всего с НР и СП</i>	100 шт.	0,01	69,57	
				130,43	0,00
20.	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов кв.9, под. 6,7 к/о <i>Всего с НР и СП</i>	100 шт.	0,04	2 954,49	
				6 725,89	0,10
21.	Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А	шт.	4	355,12	0,01
22.	Остекление оконным стеклом окон в два переплета, открывающихся в одну сторону 5 под.	100 м2 площади	0,016	467,61	

<i>Всего с НР и СП</i>			594,26	0,01
23. Очистка фановых труб от снега и наледи	шт.	24	988,56	0,01
24. Очистка кровли от снега 7,8 под.	м2	320	2 374,40	
<i>Всего с НР и СП</i>			5 364,96	0,08
25. аварийное обслуживание	м2	5742,7	7 293,23	0,11
26. дератизация	м2	2520,84	655,42	0,01
27. транспортные услуги МТЗ-80.2	маш/час	3	2 796,60	0,04
28. Подметание лестничных площадок и маршей до почтовых ящиков	100м2	32,812	3 940,07	
Объем: 252,4*13				
<i>Всего с НР и СП</i>			6 260,33	0,09
29. Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	2,6	500,60	
Объем: 10,0*26				
<i>Всего с НР и СП</i>			848,72	0,01
30. Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2см. Сгребание снега в кучи	м2	4221	717,57	
Объем: (410+59)*9				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 080,31	0,02
31. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной 2 см движком снега в валы и кучи	м2	5159	3 817,66	
Объем: (410+59)*11				
<i>Всего с НР и СП</i>			5 747,49	0,08
32. очистка территории от уплотненного снега	м2	1407	3 081,33	
Объем: (410+59)*3				
<i>Всего с НР и СП</i>			4 638,95	0,07
Раздел 2. февраль				
33. уплотнение сгонов 1,7 под.	шт.	2	30,02	
<i>Всего с НР и СП</i>			71,99	0,00
34. подчеканка растробов 2 под.	шт.	2	157,40	
<i>Всего с НР и СП</i>			375,96	0,01
35. Ликвидация воздушных пробок в системе гас, отопление	шт.	25	2 068,75	
<i>Всего с НР и СП</i>			4 960,86	0,07
36. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 приборов	0,07	154,84	
<i>Всего с НР и СП</i>			319,44	0,00
37. Очистка канализационной сети внутренней 8под.	100 м	0,25	1 052,40	
<i>Всего с НР и СП</i>			2 521,18	0,04
38. ревизия вентиля	шт.	8	851,20	
<i>Всего с НР и СП</i>			2 041,18	0,03
39. Замена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм 2,4под.	100 шт.	0,02	522,80	
<i>Всего с НР и СП</i>			855,18	0,01
40. Прочистка внутренних засоров трубопроводов 4,7 под.	мп	14	1 381,80	
<i>Всего с НР и СП</i>			3 313,55	0,05
41. Замена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в постройных условиях диаметром 20 мм (4 трубопровода под.)	100 м	0,02	505,43	
<i>Всего с НР и СП</i>			866,14	0,01
42. Демонтаж кабеля (77кв.)	100 м	0,02	23,29	
<i>Всего с НР и СП</i>			52,97	0,00
43. Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,02	138,04	
<i>Всего с НР и СП</i>			210,91	0,00
44. Кабель	м	2	130,60	0,00
45. Замена ламп накаливания	100 шт.	0,22	395,45	
<i>Всего с НР и СП</i>			675,84	0,01
46. Замена ламп люминесцентных	100 шт.	0,01	67,93	
<i>Всего с НР и СП</i>			92,89	0,00
47. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов кв. 82,77	100 шт.	0,02	1 477,25	
<i>Всего с НР и СП</i>			3 362,96	0,05
48. Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А	шт.	2	177,56	0,00
49. мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 6,8 под.	м	3	36,81	
<i>Всего с НР и СП</i>			66,79	0,00
50. Стартер 80С-220 (ГОСТ 8799-90)	шт.	3	4,17	0,00

51. Смена выключателей 5 под.	100 шт.	0,01	78,95	
<i>Всего с НР и СП</i>			124,10	0,00
52. Очистка фановых труб от снега и наледи	шт.	24	988,56	0,01
53. Очистка кровли от снега 7,8 под.	м2	320	2 374,40	
<i>Всего с НР и СП</i>			5 364,96	0,08
54. аварийное обслуживание	м2	5742,7	7 293,23	0,11
55. дератизация	м2	2520,84	655,42	0,01
56. транспортные услуги МТЗ-80.2	маш/час	3	2 796,60	0,04
57. Подметание лестничных площадок и маршей до почтовых ящиков	100м2	32,812	3 940,07	
Объем: 252,4*13				
<i>Всего с НР и СП</i>			6 260,33	0,09
58. Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	2,6	500,60	
Объем: 10,0*26				
<i>Всего с НР и СП</i>			848,72	0,01
59. Подметание свежесвыпавшего снега толщиной до 2см. Сгребание снега в кучи	м2	4221	717,57	
Объем: (410+59)*9				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 080,31	0,02
60. Сдвигание свежесвыпавшего снега толщиной 2 см движком снега в валы и кучи	м2	6097	4 511,78	
Объем: (410+59)*13				
<i>Всего с НР и СП</i>			6 792,49	0,10
61. очистка территории от уплотненного снега	м2	1407	3 081,33	
Объем: (410+59)*3				
<i>Всего с НР и СП</i>			4 638,95	0,07
Раздел 3. март				
62. уплотнение сгонов 3 под.	шт.	3	45,03	
<i>Всего с НР и СП</i>			107,98	0,00
63. подчеканка расрубов 1,6 под.	шт.	5	393,50	
<i>Всего с НР и СП</i>			939,91	0,01
64. Ликвидация воздушных пробок в системе гвс, отопление	шт.	8	662,00	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 587,48	0,02
65. Очистка канализационной сети внутренней бпод.	100 м	0,25	1 052,40	
<i>Всего с НР и СП</i>			2 521,18	0,04
66. ревизия вентиля	шт.	4	425,60	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 020,59	0,01
67. Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм 3,4под.	100 шт.	0,03	784,19	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 282,76	0,02
68. Прочистка внутренних засоров трубопроводов 2 под.	мп	6	592,20	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 420,10	0,02
69. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (3,4 под.)	1 врезка	2	1 544,06	
<i>Всего с НР и СП</i>			3 734,49	0,05
<i>Замена ливневки 8 под.</i>				
70. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,02	238,54	
<i>Всего с НР и СП</i>			490,96	0,01
71. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,02	638,07	
<i>Всего с НР и СП</i>			940,92	0,01
72. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100 шт.	0,4	7 381,65	
<i>Всего с НР и СП</i>			16 804,33	0,24
73. Ремонт силового предохранительного шкафа	100 шт.	0,01	851,00	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 937,30	0,03
74. Смена ламп накаливания 1,3,6,7под.	100 шт.	0,1	179,75	
<i>Всего с НР и СП</i>			307,20	0,00
75. мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 под.	м	1	12,27	
<i>Всего с НР и СП</i>			22,26	0,00
76. Стартер 80С-220 (ГОСТ 8799-90)	шт.	1	1,39	0,00
77. Замена основания предохранителя ВРУ	шт.	1	69,77	
<i>Всего с НР и СП</i>			158,83	0,00
78. Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	1 шт.	1	211,75	
<i>Всего с НР и СП</i>			466,94	0,01

79. Предохранитель АПН-2-60	шт.	1	26,99	0,00
80. Очистка кровли от снега 7,8 под.	м2	450	3 339,00	
<i>Всего с НР и СП</i>			7 544,47	0,11
81. аварийное обслуживание	м2	5742,7	7 293,23	0,11
82. дератизация	м2	2520,84	655,42	0,01
83. транспортные услуги МТЗ-80.2	маш/час	6	7 118,40	0,10
84. Подметание лестничных площадок и маршей до почтовых ящиков	100м2	32,812	3 940,07	
Объем: 252,4*13			6 260,33	0,09
<i>Всего с НР и СП</i>			500,60	
85. Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	2,6	500,60	
Объем: 10,0*26			848,72	0,01
<i>Всего с НР и СП</i>			797,30	
86. Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2см. Сгребание снега в кучи	м2	4690	797,30	
Объем: (410+59)*10			1 200,34	0,02
<i>Всего с НР и СП</i>			4 511,78	
87. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной 2 см движком снега в валы и кучи	м2	6097	4 511,78	
Объем: (410+59)*13			6 792,49	0,10
<i>Всего с НР и СП</i>			3 081,33	
88. очистка территории от уплотненного снега	м2	1407	3 081,33	
Объем: (410+59)*3			4 638,95	0,07
<i>Всего с НР и СП</i>				
Раздел 4. апрель				
89. уплотнение сгнов 6 под.	шт.	1	15,01	
<i>Всего с НР и СП</i>			35,99	0,00
90. подчеканка раструбов 3 под.	шт.	2	157,40	
<i>Всего с НР и СП</i>			375,96	0,01
91. Ликвидация воздушных пробок в системе гвс, отопление	шт.	32	2 648,00	
<i>Всего с НР и СП</i>			6 349,90	0,09
92. Очистка канализационной сети внутренней бпод.	100 м	0,25	1 052,40	
<i>Всего с НР и СП</i>			2 521,18	0,04
93. ревизия вентиля	шт.	8	851,20	
<i>Всего с НР и СП</i>			2 041,18	0,03
94. Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм 2,5под.	100 шт.	0,02	522,80	
<i>Всего с НР и СП</i>			855,18	0,01
95. Прочистка внутренних засоров трубопроводов 3 под.	мп	12	1 184,40	
<i>Всего с НР и СП</i>			2 840,19	0,04
96. Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построчечных условиях диаметром 25 мм 4 под.	100 м трубопровода	0,02	277,87	
<i>Всего с НР и СП</i>			645,88	0,01
97. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	2	378,42	0,01
98. Демонтаж кабеля кв.77	100 м	0,03	34,92	
<i>Всего с НР и СП</i>			79,43	0,00
99. Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (1 под.)	100 м	0,03	202,59	
<i>Всего с НР и СП</i>			311,89	0,00
100 Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	3	30,36	0,00
101 Смена ламп накаливания 2,6,7под.	100 шт.	0,09	161,78	
<i>Всего с НР и СП</i>			276,49	0,00
102 мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление к/о 1 под.	м	1	12,27	
<i>Всего с НР и СП</i>			22,26	0,00
103 Стартер 80С-220 (ГОСТ 8799-90)	шт.	1	1,39	0,00
104 Смена ламп люминесцентных 3под.	100 шт.	0,01	67,93	
<i>Всего с НР и СП</i>			92,89	0,00
105 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов кв.49	100 шт.	0,01	738,62	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 681,47	0,02
106 Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ 1-25А	шт.	1	88,78	0,00

107 Замена основания предохранителя ВРУ -2	шт.	2	139,54	
<i>Всего с НР и СП</i>			317,66	0,00
108 Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	1 шт.	2	423,50	
<i>Всего с НР и СП</i>			933,88	0,01
109 Предохранитель АПН-2-60	шт.	2	53,98	0,00
110 Очистка кровли от снега 7,8 под.	м2	220	1 632,40	
<i>Всего с НР и СП</i>			3 688,41	0,05
111 аварийное обслуживание	м2	5742,7	7 293,23	0,11
112 дератизация	м2	2520,84	655,42	0,01
113 транспортные услуги (вывоз мусора)	маш/час	3	3 686,40	0,05
114 Подметание лестничных площадок и маршей до почтовых ящиков	100м2	32,812	3 940,07	
Объем: 252,4*13				
<i>Всего с НР и СП</i>			6 260,33	0,09
115 Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	2,6	500,60	
Объем: 10,0*26				
<i>Всего с НР и СП</i>			848,72	0,01
116 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000м2	5,628	591,84	
Объем: (410+59)*12				
<i>Всего с НР и СП</i>			1 004,30	0,01
117 Уборка мусора с газонов сильной засоренности	100000м2	0,01683	2 362,76	
<i>Всего с НР и СП</i>			4 001,11	0,06
Раздел 5. май				
118 уплотнение сгонов 1,7 под.	шт.	2	30,02	
<i>Всего с НР и СП</i>			71,99	0,00
119 подчеканка раструбов 5под.	шт.	4	314,80	
<i>Всего с НР и СП</i>			751,93	0,01
120 Ликвидация воздушных пробок в системе гвс	шт.	28	2 454,20	0,04
121 Очистка канализационной сети внутренней 1,2под. ливневка 4 под.	100 м трубопровода	0,42	1 768,04	
<i>Всего с НР и СП</i>			4 235,60	0,06
122 ревизия вентиля	шт.	1	106,40	
<i>Всего с НР и СП</i>			255,15	0,00
123 Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм 1под.	100 шт.	0,01	261,40	
<i>Всего с НР и СП</i>			427,59	0,01
124 Прочистка внутренних засоров трубопроводов 5 под.	мп	4	394,80	0,01
125 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм 4 под.	100 м трубопровода	0,02	270,89	
<i>Всего с НР и СП</i>			631,60	0,01
126 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2	219,20	0,00
127 Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм 1 под.	100 шт.	0,01	261,40	
<i>Всего с НР и СП</i>			427,59	0,01
<i>Всего с НР и СП</i>			79,43	0,00
129 Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (1 под.)	100 м	0,03	202,59	
<i>Всего с НР и СП</i>			311,89	0,00
130 Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	3	30,36	0,00
131 Смена ламп накаливания 2,3,,5,7под.	100 шт.	0,06	107,86	
<i>Всего с НР и СП</i>			184,33	0,00
132 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов кв.90	100 шт.	0,01	738,62	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 681,47	0,02
133 Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А	шт.	1	88,78	0,00
134 Замена основания предохранителя ВРУ	шт.	2	139,54	0,00

<i>ремонт кровли 8 подъезд</i>				
135	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	2,85	6 362,71
<i>Всего с НР и СП</i>				13 562,12
				0,20
136	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	2,85	12 195,47
<i>Всего с НР и СП</i>				14 931,41
				0,22
137	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0,25	8 273,45
<i>Всего с НР и СП</i>				13 842,14
				0,20
138	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,75	22 978,24
<i>Всего с НР и СП</i>				25 459,91
				0,37
139	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в один слой (оклейка вентиля, лифтовая шахта)	100 м2	2,1	34 053,39
<i>Всего с НР и СП</i>				38 132,85
				0,55
140	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков/парапеты, зонты, лифтовые шахты/	100 м примыканий	0,68	36 111,15
<i>Всего с НР и СП</i>				40 110,71
				0,58
141	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	3	1 108,74
<i>Всего с НР и СП</i>				1 370,64
				0,02
142	Погрузка строительного мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта	0,04	2 038,66
<i>Всего с НР и СП</i>				2 321,97
				0,03
143	Формовочная обрезка деревьев	100шт.	0,01	3 626,00
<i>Всего с НР и СП</i>				3 980,93
				0,06
144	аварийное обслуживание	м2	5742,7	7 293,23
<i>Всего с НР и СП</i>				655,42
				0,01
145	дератизация	м2	2520,84	3 686,40
<i>Всего с НР и СП</i>				3 686,40
				0,05
146	транспортные услуги (вывоз мусора)	маш/час	3	3 940,07
147	Подметание лестничных площадок и маршей до почтовых ящиков	100м2	32,812	6 260,33
Объем: 252,4*13				0,09
<i>Всего с НР и СП</i>				500,60
148	Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	2,6	848,72
Объем: 10,0*26				0,01
<i>Всего с НР и СП</i>				591,84
149	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000м2	5,628	1 004,30
Объем: (410+59)*12				0,01
<i>Всего с НР и СП</i>				1 560,30
151	уборка мусора с газонов средней засоренности	100000м2	0,01683	2 642,22
<i>Всего с НР и СП</i>				
Раздел 6. июнь				
152	уплотнение сгноев 3 под.	шт.	2	30,02
<i>Всего с НР и СП</i>				71,99
				0,00
153	подчеканка раструбов 4под.	шт.	3	236,10
<i>Всего с НР и СП</i>				563,94
				0,01
154	Очистка канализационной сети внутренней ливневка 5под.	100 м трубопровода	0,17	715,64
<i>Всего с НР и СП</i>				1 714,42
				0,02
155	ревизия вентиля	шт.	2	212,80
<i>Всего с НР и СП</i>				510,29
				0,01
156	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм 6,7под.	100 шт.	0,02	522,80
<i>Всего с НР и СП</i>				855,18
				0,01
157	Прочистка внутренних засоров трубопроводов 6 под.	мп	13	1 283,10
<i>Всего с НР и СП</i>				3 076,88
				0,04
158	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построчных условиях диаметром 25 мм 2 под.	100 м трубопровода	0,02	277,87
<i>Всего с НР и СП</i>				645,88
				0,01
159	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	2	378,42
				0,01

160 Промывка системы отопления	м3	20572	18 309,08	0,27
161 Смена патронов 7 под.	100 шт.	0,01	69,57	
<i>Всего с НР и СП</i>			130,43	0,00
162 Смена выключателей 5 под.	100 шт.	0,01	78,95	
<i>Всего с НР и СП</i>			124,10	0,00
163 Смена ламп накаливания 1,3,5,6под.	100 шт.	0,07	125,83	
<i>Всего с НР и СП</i>			215,04	0,00
164 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменной автоматов кв.16	100 шт.	0,01	738,62	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 681,47	0,02
165 Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ 1-25А	шт.	1	88,78	0,00
166 аварийное обслуживание	м2	5742,7	7 293,23	0,11
167 дератизация	м2	2520,84	655,42	0,01
168 проверка вентканалов	шт.	154	4 011,70	0,06
169 транспортные услуги (вывоз мусора)	маш/час	2	2 457,60	0,04
170 Подметание лестничных площадок и маршей до почтовых ящиков	100м2	32,812	3 940,07	
Объем: 252,4*13			6 260,33	0,09
171 Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	2,6	500,60	
Объем: 10,0*26			848,72	0,01
172 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000м2	5,628	591,84	
Объем: (410+59)*12			1 004,30	0,01
173 Уборка мусора с газонов сильной засоренности	100000м2			0,00
174 уборка мусора с газонов средней засоренности	100000м2	0,01683	1 560,30	
<i>Всего с НР и СП</i>			2 642,22	0,04
Раздел 7. июль				
175 уплотнение сгонов 3,5 под.	шт.	2	30,02	
<i>Всего с НР и СП</i>			71,99	0,00
176 подчеканка раструбов 2под.	шт.	2	157,40	
<i>Всего с НР и СП</i>			375,96	0,01
177 Очистка канализационной сети внутренней 8 под. ливневка бпод.	100 м трубопровода	0,42	1 768,04	
<i>Всего с НР и СП</i>			4 235,60	0,06
178 ревизия вентиля	шт.	2	212,80	
<i>Всего с НР и СП</i>			510,29	0,01
179 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 2 под.	100 сгонов	0,01	103,19	
<i>Всего с НР и СП</i>			191,50	0,00
180 Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм 1под.	100 шт.	0,01	261,40	
<i>Всего с НР и СП</i>			427,59	0,01
181 Прочистка внутренних засоров трубопроводов 5 под.	мп	6	592,20	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 420,10	0,02
182 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм 2 под.	100 м трубопровода	0,02	277,87	
<i>Всего с НР и СП</i>			645,88	0,01
183 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	2	378,42	0,01
185 Ликвидация воздушных пробок в системе гвс (после отключения)	шт.	21	1 737,75	
<i>Всего с НР и СП</i>			4 167,12	0,06
186 Смена ламп накаливания 1,2,7,8под.	100 шт.	0,05	89,88	
<i>Всего с НР и СП</i>			153,60	0,00
187 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменной автоматов 7 под. к/о	100 шт.	0,01	738,62	
<i>Всего с НР и СП</i>			1 681,47	0,02
188 Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ 1-25А	шт.	1	88,78	0,00
189 аварийное обслуживание	м2	5742,7	7 293,23	0,11