Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "Жилищная Управляющая Компания" по ОКПО

Стройка:

ОТЧЕТЫ за 2013 г.

Объект:

Коммунистическая 76а

Перечень выполненных работ по текущему ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома № 76а по ул. Коммунистическая

Ном по порядку	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость, руб.	стоимость 1м2 от общей площади дома
1	3	5	6	8	9
	Раздел 1. январь				площадь дома-4310,8м2
1.	Очистка крыши и кровли балконов от снега, наледи, сосулек, свесов снега	100 м2	1,14	**1 816,26**	
	Всего с НР и СП			2 718,94	0,05
2.	Очистка оголовок фановых труб от наледи и льда /кв.21 дважды/	шт.	12	**985,32**	
	Всего с НР и СП			1 404,08	0,03
3.	Очистка кровли козырьков входов в подъезды от снега толщиной до 60 см с отбивкой льда	100 м2	0,18	**286,78**	
	Всего с НР и СП			429,31	0,01
	Замена подводки к радиатору /кв.78/				
4.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	врезка	1	**908,18**	
	Всего с НР и СП			2 477,23	0,05
5.	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм	100 шт.	0,01	**61,40**	
	Всего с НР и СП			133,84	0,00
6.	Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки	100 шт.	0,02	**149,24**	
	Всего с НР и СП			234,70	0,00
7.	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 приборов	0,01	**21,79**	
	Всего с НР и СП			58,57	0,00
8.	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы ГВС и отопления	100 стояков	0,01	**64,65**	
	Всего с НР и СП			135,64	0,00
9.	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм /кв.65/	100 шт.	0,01	**286,04**	
	Всего с НР и СП			508,41	0,01
10.	Сезонный осмотр конструктивных элементов здания с внесением данных в паспорт готовности здания к эксплуатации в зимний период	м2	4310,8	**646,62**	0,01
11.	Очистка канализационной сети: внутренней (подвал)	100 м	0,12	**519,77**	
	Всего с НР и СП			1 358,51	0,03
12.	Аварийное обслуживание дома	м2	4310,8	**5 474,72**	0,11
13.	Снятие показаний счетчиков	шт.	1	**44,98**	
	Всего с НР и СП			87,48	0,00
14.	Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	18,612	**2 816,92**	
	Всего с НР и СП			5 910,18	0,11
	Уборка контейнерных площадок в зимний период				
15.	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок и погрузка его в контейнеры	м2	150,12	**306,24**	
	Всего с НР и СП			458,44	0,01
16.	Очистка контейнерной площадки от снега и наледи с выносом контейнеров и их обратной установкой	м2	5,79	**29,12**	
	Всего с НР и СП			43,60	0,00
17.	Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенственным покрытием 1 класса	10000 м2	0,3084	**2 322,46**	
	Всего с НР и СП			4 833,50	0,09
18.	Сдвижка и подметание снега в дни сильных снегопадов на придомовой территории с усовершенствованным покрытием	10000 м2	0,1542	**1 348,25**	
	Всего с НР и СП			2 809,14	0,05

19.	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,1285	**222,77**	
	Всего с НР и СП			462,86	0,01
20.	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /выхода с подъездов до тротуаров/	10000 м2	0,045	**2 329,85**	
	Всего с НР и СП			4 882,53	0,09
21.	Уборка газонов от случайного мусора	м2	3793,5	**531,09**	0,01
22.	Механизированная уборка территории (Тракторы на пневмоколесном ходу "Беларусь"-нож):проезды	маш.-ч	1,63	**1 271,40**	0,02
23.	Механизированная уборка проездов: Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	0,33	**396,00**	0,01
24.	Дератизация	м2	1066,3	**266,58**	0,01
	Раздел 2. февраль				
25.	Очистка крыши и кровли балконов от снега, наледи, сосулек, свесов снега	100 м2	1,33	**2 118,97**	
	Всего с НР и СП			3 172,10	0,06
26.	Очистка кровли козырьков входов в подъезды от снега толщиной до 60 см с отбивкой льда	100 м2	0,18	**286,78**	
	Всего с НР и СП			429,31	0,01
	Устранение свища на стояке ХВС (труба диаметром 25 мм) кв.17				
27.	Прим. Подключение и отключение сварочного аппарата	100 шт.	0,01	**131,48**	
	Всего с НР и СП			316,54	0,01
28.	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0,3	**45,18**	0,00
29.	Электроды диаметром 3 мм ОЗС 12 d	кг	0,2	**12,71**	0,00
30.	Отключение и подключение системы отопления с осмотром системы	1000 м3	0,616533	**108,48**	
	Всего с НР и СП			291,60	0,01
31.	Сезонный осмотр конструктивных элементов здания с внесением данных в паспорт готовности здания к эксплуатации в зимний период	м2	4310,8	**646,62**	0,01
32.	Очистка канализационной сети: внутренней (подвал)	100 м	0,12	**519,77**	
	Всего с НР и СП			1 358,51	0,03
33.	Аварийное обслуживание дома	м2	4310,8	**5 474,72**	0,11
34.	Снятие показаний счетчиков	шт.	1	**44,98**	
	Всего с НР и СП			87,48	0,00
35.	Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	18,612	**2 816,92**	
	Всего с НР и СП			5 910,18	0,11
	Уборка контейнерных площадок в зимний период				
36.	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок и погрузка его в контейнеры	м2	150,12	**306,24**	
	Всего с НР и СП			458,44	0,01
37.	Очистка контейнерной площадки от снега и наледи с выносом контейнеров и их обратной установкой	м2	5,79	**29,12**	
	Всего с НР и СП			43,60	0,00
38.	Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенственным покрытием 1 класса	10000 м2	0,1799	**1 354,77**	
	Всего с НР и СП			2 819,55	0,05
39.	Сдвижка и подметание снега в дни сильных снегопадов на придомовой территории с усовершенствованным покрытием	10000 м2	0,0514	**449,42**	
	Всего с НР и СП			936,38	0,02
40.	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,4112	**712,86**	
	Всего с НР и СП			1 481,13	0,03
41.	Пескоподсыпка территории тротуаров и крылец	м2	257	**92,52**	0,00
42.	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /выхода с подъездов до тротуаров/	10000 м2	0,036	**1 863,88**	
	Всего с НР и СП			3 906,03	0,08
43.	Уборка газонов от случайного мусора	м2	3793,5	**531,09**	0,01

44.	Механизированная уборка территории (Тракторы на пневмоколесном ходу "Беларусь"-нож):проезды	маш.-ч	0,65	**507,00**	0,01
45.	Механизированная уборка проездов: Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	0,99	**1 188,00**	0,02
46.	Дератизация	м2	1066,3	**266,58**	0,01
	Раздел 3. март				
47.	Очистка кровли козырьков входов в подъезды от снега толщиной до 60 см с отбивкой льда	100 м2	0,18	**286,78**	
	Всего с НР и СП			429,31	0,01
48.	Сдвигание снега сброшенного с крыш	м3	0,2	**9,76**	
	Всего с НР и СП			13,78	0,00
49.	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления /36 квартир/	1000 м2 площади помещений	1,1635	**1 460,31**	
	Всего с НР и СП			2 389,80	0,05
50.	Осмотр внутриквартирных устройств системы водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	0,36	**2 711,02**	
	Всего с НР и СП			4 436,59	0,09
51.	Контрольное снятие показаний квартирных счетчиков расхода холодной и горячей воды /36 квартир/	шт.	135	**4 743,90**	
	Всего с НР и СП			7 763,39	0,15
	Ремонт элекрооборудования на лестничной клетке				
52.	Осмотр и определение неисправностей в электросети и электрооборудовании	100 лестничны	0,01	**11,30**	
	Всего с НР и СП			18,49	0,00
53.	Демонтаж кабеля	100 м	0,01	**11,46**	
	Всего с НР и СП			27,58	0,00
54.	Протяжка кабеля ШВВП 2х0,75 мм	100 м	0,01	**78,13**	
	Всего с НР и СП			97,65	0,00
55.	Демонтаж осветительных приборов: светильники БРА	100 шт.	0,01	**7,57**	
	Всего с НР и СП			18,18	0,00
56.	Светильник с люминесцентными лампами LD 40	100 шт.	0,01	**609,29**	
	Всего с НР и СП			1 033,77	0,02
58.	Очистка канализационной сети: внутренней (подвал)	100 м	0,12	**519,77**	
	Всего с НР и СП			1 358,51	0,03
59.	Аварийное обслуживание дома	м2	4310,8	**5 474,72**	0,11
61.	Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	18,612	**2 816,92**	
	Всего с НР и СП			4 319,89	0,08
62.	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,551	**392,49**	
	Всего с НР и СП			612,08	0,01
	Уборка контейнерных площадок в зимний период				
63.	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок и погрузка его в контейнеры	м2	150,12	**306,24**	
	Всего с НР и СП			458,44	0,01
64.	Очистка контейнерной площадки от снега и наледи с выносом контейнеров и их обратной установкой	м2	5,79	**29,12**	
	Всего с НР и СП			43,60	0,00
65.	Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенственным покрытием 1 класса	10000 м2	0,0514	**387,08**	
	Всего с НР и СП			629,66	0,01
66.	Сдвижка и подметание снега в дни сильных снегопадов на придомовой территории с усовершенствованным покрытием	10000 м2	0,1028	**898,83**	
	Всего с НР и СП			1 463,35	0,03
67.	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,3084	**534,65**	
	Всего с НР и СП			868,64	0,02
68.	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /выхода с подъездов до тротуаров/	10000 м2	0,036	**1 863,88**	

	Всего с НР и СП			3 047,59	0,06
69.	Уборка газонов от случайного мусора	м2	5058	**708,12**	0,01
70.	Механизированная уборка территории (Тракторы на пневмоколесном ходу "Беларусь"-нож):проезды	маш.-ч	0,65	**507,00**	0,01
71.	Механизированная уборка проездов: Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	0,33	**396,00**	0,01
72.	Дератизация	м2	1066,3	**266,58**	0,01
	Раздел 4. апрель				
73.	Очистка крыши по парапетам от свесов снега	100 м2	0,3	**477,96**	
	Всего с НР и СП			715,50	0,01
74.	Сдвигание снега сброшенного с крыш	м3	0,4	**19,52**	
	Всего с НР и СП			27,57	0,00
	Ремонт элекрооборудования на лестничной клетке и тамбуре /6 под.,тамбур/				
75.	Осмотр электросети коммунального освещения лестничных клетки, арматуры	100 шт. лестничны	0,06	**67,78**	
	Всего с НР и СП			142,21	0,00
76.	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в стеновых конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм (при смене светильников и кабеля)	100 отверстий	0,12	**410,96**	
	Всего с НР и СП			873,75	0,02
77.	Замена светильников с люминесцентными лампами ЛД-20	100 шт.	0,01	**468,94**	
	Всего с НР и СП			815,11	0,02
78.	Демонтаж кабеля	100 м	0,16	**183,36**	
	Всего с НР и СП			441,21	0,01
79.	Прокладка кабеля АВВГ-2х2,5мм2	100 м	0,15	**3 525,91**	
	Всего с НР и СП			5 615,02	0,11
80.	Протяжка кабеля ШВВП 2х0,75 мм	100 м	0,01	**78,13**	
	Всего с НР и СП			97,65	0,00
81.	Очистка канализационной сети: внутренней (подвал)	100 м	0,12	**519,77**	
	Всего с НР и СП			1 358,51	0,03
82.	Аварийное обслуживание дома	м2	4310,8	**5 474,72**	0,11
83.	Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	18,612	**2 816,92**	
	Всего с НР и СП			4 319,89	0,08
84.	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,551	**392,49**	
	Всего с НР и СП			612,08	0,01
	Уборка контейнерных площадок в зимний период				
85.	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок и погрузка его в контейнеры	м2	150,12	**306,24**	
	Всего с НР и СП			458,44	0,01
86.	Очистка контейнерной площадки от снега и наледи с выносом контейнеров и их обратной установкой	м2	5,79	**29,12**	
	Всего с НР и СП			43,60	0,00
87.	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,0771	**133,66**	
	Всего с НР и СП			217,16	0,00
88.	Пескоподсыпка территории тротуаров и крылец	м2	1028	**370,08**	0,01
89.	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /выхода с подъездов до тротуаров, тротуары/	10000 м2	0,1028	**5 322,40**	
	Всего с НР и СП			8 702,53	0,17
90.	Рыхление уплотненного снега на дворовой территории	м2	60	**1 509,60**	
	Всего с НР и СП			2 259,87	0,04
91.	Уборка газонов от случайного мусора	м2	3372	**472,08**	0,01
92.	Уборка мусора с газонов при средней засоренности	100000 м2	0,012043	**1 036,71**	
	Всего с НР и СП			1 688,91	0,03
93.	Уборка мусора с газонов сильной засоренности	100000 м2	0,03372	**4 395,64**	
	Всего с НР и СП			7 160,98	0,14
94.	Погрузка. Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг	т	0,65	**48,52**	0,00

95.	Разгрузка. Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг	т	0,65	**48,52**	0,00
96.	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами на расстояние до 20 км (класс груза 1)	т	0,65	**124,88**	0,00
97.	Талоны на вывоз мусора	м3	0,4	**26,82**	0,00
98.	Механизированная уборка территории (Тракторы на пневмоколесном ходу "Беларусь"-нож):проезды	маш.-ч	0,33	**257,40**	0,00
99.	Механизированная уборка проездов: Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	2	**2 400,00**	0,05
100.	Дератизация	м2	1066,3	**266,58**	0,01
	Раздел 5. май				
101.	Валка деревьев в городских условиях /сухих тополей/ диаметром до 300 мм при высоте ствола 4 м/1 шт./ 4 под.	м3	0,477	**192,97**	
	Всего с НР и СП			449,46	0,01
	Установка и крепление радиаторов отпления /1 под./				
102.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	врезка	2	**1 887,06**	
	Всего с НР и СП			5 155,90	0,10
103.	Установка радиаторов чугунных	100 кВт	0,0209	**4 521,25**	
	Всего с НР и СП			5 088,28	0,10
104.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 15 мм	100 м	0,14	**2 662,62**	
	Всего с НР и СП			5 762,38	0,11
105.	Установка воздушных кранов "Маевского"	100 шт.	0,01	**87,78**	
	Всего с НР и СП			142,50	0,00
106.	Установка сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм	100 шт.	0,02	**122,79**	
	Всего с НР и СП			267,64	0,01
107.	Установка заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100 заглушек	0,01	**174,93**	
	Всего с НР и СП			443,63	0,01
108.	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 приборов	0,02	**43,58**	
	Всего с НР и СП			117,15	0,00
109.	Сварка стыков стальных трубопроводов при диаметре до 25 мм	100 стыков	0,05	**490,64**	
	Всего с НР и СП			1 039,00	0,02
	Смена сгонов и арматуры вентилей /1,7,5 под.подвал/				
110.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	врезка	1	**1 570,87**	
	Всего с НР и СП			3 194,82	0,06
111.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	врезка	1	**1 114,86**	
	Всего с НР и СП			2 738,81	0,05
112.	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100 шт.	0,01	**271,37**	
	Всего с НР и СП			469,06	0,01
113.	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм - сбросники	100 шт.	0,02	**542,73**	
	Всего с НР и СП			938,08	0,02
114.	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100 шт.	0,04	**1 509,87**	
	Всего с НР и СП			2 300,58	0,04
115.	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100 шт.	0,02	**1 061,62**	
	Всего с НР и СП			1 627,18	0,03
116.	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100 шт.	0,01	**512,09**	
	Всего с НР и СП			763,45	0,01
117.	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм	100 шт.	0,03	**184,18**	
	Всего с НР и СП			401,45	0,01
118.	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 шт.	0,03	**278,33**	
	Всего с НР и СП			495,60	0,01
119.	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм	100 шт.	0,02	**230,65**	
	Всего с НР и СП			466,95	0,01

120.	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,01	**135,04**	
	Всего с НР и СП			240,07	0,00
121.	Установка заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100 шт.	0,02	**402,17**	
	Всего с НР и СП			939,58	0,02
122.	Установка заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100 шт.	0,02	**402,17**	
	Всего с НР и СП			939,58	0,02
123.	Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2	1,0663	**645,67**	0,01
124.	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках, подвалах	1000 м2	1,0663	**80,30**	0,00
125.	Осмотр вводных электрических щитков	100 шт.	0,01	**0,75**	0,00
126.	Сезонный осмотр конструктивных элементов здания с внесением данных в паспорт готовности здания к эксплуатации в зимний период	м2	4310,8	**646,62**	0,01
127.	Очистка канализационной сети: внутренней (подвал)	100 м	0,12	**519,77**	
	Всего с НР и СП			1 358,51	0,03
128.	Аварийное обслуживание дома	м2	4310,8	**5 474,72**	0,11
129.	Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	18,612	**2 816,92**	
	Всего с НР и СП			4 319,89	0,08
130.	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,551	**392,49**	
	Всего с НР и СП			612,08	0,01
	Уборка контейнерных площадок в летний период				
131.	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок с погрузкой мусора в контейнеры	100м2	5,004	**895,97**	
	Всего с НР и СП			1 460,42	0,03
132.	Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	1,158	**207,34**	
	Всего с НР и СП			337,96	0,01
133.	Подметание в летний период земельного участка с усовершенственным покрытием 1 класса	1000 м2	3,6468	**361,43**	
	Всего с НР и СП			586,58	0,01
134.	Уборка газонов от случайного мусора	м2	25290	**3 540,60**	0,07
135.	Уборка мусора с газонов при средней засоренности	100000 м2	0,04215	**3 628,48**	
	Всего с НР и СП			5 911,18	0,11
136.	Уборка мусора с газонов сильной засоренности	100000 м2	0,0562	**7 326,07**	
	Всего с НР и СП			11 934,96	0,23
137.	Погрузка. Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг	т	0,6	**44,78**	0,00
138.	Разгрузка. Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг	т	0,6	**44,78**	0,00
139.	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами на расстояние до 20 км (класс груза 1)	т	0,6	**115,28**	0,00
140.	Талоны на вывоз мусора	м3	0,4	**26,82**	0,00
141.	Дератизация	м2	1066,3	**266,58**	0,01
	Раздел 6. июнь				
142.	Раскидывание песка на территории детской площадки, заполнение песком песочницы вручную	100 м2	1,1	**1 220,13**	
	Всего с НР и СП			1 952,21	0,04
143.	Доставка песка автомобилоями-самосвалами грузоподъемностью до 7 т	м3	2,5	**141,45**	0,00
144.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей контейнеров за 1 раз	100 м2	0,0737	**285,96**	
	Всего с НР и СП			490,70	0,01
145.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм /5 под. подвал/	врезка	2	**2 676,34**	
	Всего с НР и СП			5 924,25	0,11
146.	Профобход вентканалов	шт.	68	**1 387,88**	
	Всего с НР и СП			1 943,03	0,04
147.	Очистка канализационной сети: внутренней (подвал)	100 м	0,09	**389,83**	
	Всего с НР и СП			1 018,88	0,02
148.	Аварийное обслуживание дома	м2	4310,8	**5 474,72**	0,11

149.	Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	18,612	**2 816,92**	
	Всего с НР и СП			4 319,89	0,08
150.	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,551	**392,49**	
	Всего с НР и СП			612,08	0,01
	Уборка контейнерных площадок в летний период				
151.	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок с погрузкой мусора в контейнеры	100м2	5,004	**895,97**	
	Всего с НР и СП			1 460,42	0,03
152.	Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	1,158	**207,34**	
	Всего с НР и СП			337,96	0,01
153.	Подметание в летний период земельного участка с усовершенственным покрытием 1 класса	1000 м2	3,6468	**361,43**	
	Всего с НР и СП			586,58	0,01
154.	Уборка газонов от случайного мусора	м2	50580	**7 081,20**	0,14
155.	Уборка мусора с газонов при средней засоренности	100000 м2	0,0562	**4 837,98**	
	Всего с НР и СП			7 881,59	0,15
156.	Дератизация	м2	1066,3	**266,58**	0,01
	Раздел 7. июль				
157.	Выкашивание газонов газонокосилкой /дворовая часть, фасад, поле/	100 м2	20,4	**3 548,79**	
	Всего с НР и СП			7 469,60	0,14
158.	Сгребание и уборка трав на расстояние более 30 м	га	0,204	**93,76**	
	Всего с НР и СП			150,02	0,00
159.	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	100 м3 здания	184,96	**19 387,51**	0,37
160.	Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность	100 м трубопров	11,343	**1 928,88**	
	Всего с НР и СП			4 046,99	0,08
161.	Очистка канализационной сети: внутренней (подвал)	100 м	0,09	**389,83**	
	Всего с НР и СП			1 018,88	0,02
162.	Аварийное обслуживание дома	м2	4310,8	**5 474,72**	0,11
163.	Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	18,612	**2 816,92**	
	Всего с НР и СП			4 319,89	0,08
164.	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,551	**392,49**	
	Всего с НР и СП			612,08	0,01
	Уборка контейнерных площадок в летний период				
165.	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок с погрузкой мусора в контейнеры	100м2	5,004	**895,97**	
	Всего с НР и СП			1 460,42	0,03
166.	Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	1,158	**207,34**	
	Всего с НР и СП			337,96	0,01
167.	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2	3,6468	**361,43**	
	Всего с НР и СП			586,58	0,01
168.	Уборка газонов от случайного мусора	м2	75870	**10 621,80**	0,21
169.	Дератизация	м2	1066,3	**266,58**	0,01
	Раздел 8. август				
170.	Прим. Подвеска труб системы водоотведения с помощью перфорированной ленты со сверлением вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0,08	**368,37**	
	Всего с НР и СП			715,47	0,01
	Устранение свища на стояке ХВС (труба диаметром 25 мм) кв.25				
171.	Прим. Подключение и отключение сварочного аппарата	100 шт.	0,01	**29,04**	
	Всего с НР и СП			69,91	0,00
172.	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0,5	**75,31**	0,00
173.	Электроды диаметром 3 мм ОЗС 12 d	кг	0,5	**31,78**	0,00
174.	Отключение и подключение системы ХВС с осмотром системы	1000 м3	0,616533	**108,48**	
	Всего с НР и СП			291,60	0,01
	Смена вентилей на трубопроводах системы ГВС				

175.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	врезка	4	**5 458,40**	
	Всего с НР и СП			11 954,21	0,23
176.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	врезка	1	**1 566,25**	
	Всего с НР и СП			3 190,20	0,06
177.	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм /сбросник/	100 шт.	0,03	**814,10**	
	Всего с НР и СП			1 407,13	0,03
178.	Установка заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100 заглушек	0,02	**359,77**	
	Всего с НР и СП			897,18	0,02
	Смена вентилей системы отопления				
179.	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100 шт.	0,48	**13 025,62**	
	Всего с НР и СП			22 514,07	0,44
180.	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм - сбросники	100 шт.	0,24	**6 512,81**	
	Всего с НР и СП			11 257,04	0,22
181.	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм	100 шт.	0,48	**3 908,83**	
	Всего с НР и СП			7 385,16	0,14
182.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	3	**3 763,32**	
	Всего с НР и СП			8 635,18	0,17
183.	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100 шт.	0,27	**10 191,61**	
	Всего с НР и СП			15 528,87	0,30
184.	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм	100 шт.	0,25	**2 217,35**	
	Всего с НР и СП			4 027,95	0,08
185.	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100 шт.	0,02	**1 090,71**	
	Всего с НР и СП			1 593,45	0,03
186.	Установка заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100 заглушек	0,24	**4 317,16**	
	Всего с НР и СП			10 766,00	0,21
187.	Установка заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100 заглушек	0,28	**5 316,69**	
	Всего с НР и СП			12 840,34	0,25
188.	Установка заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100 заглушек	0,02	**403,77**	
	Всего с НР и СП			941,18	0,02
189.	Очистка помещений подвала от строительного мусора	100 т	0,00043	**8,35**	
	Всего с НР и СП			20,46	0,00
190.	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,043	**13,33**	0,00
191.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км (класс груза 1)	т	0,043	**9,43**	0,00
192.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам етром 100 мм /кв.44/	100 м	0,02	**446,84**	
	Всего с НР и СП			841,49	0,02
193.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0,02	**643,42**	
	Всего с НР и СП			1 042,78	0,02
194.	Очистка канализационной сети: внутренней (подвал)	100 м	0,09	**389,83**	
	Всего с НР и СП			1 018,88	0,02
195.	Аварийное обслуживание дома	м2	4310,8	**5 474,72**	0,11
196.	Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	18,612	**2 816,92**	
	Всего с НР и СП			4 319,89	0,08
197.	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,551	**392,49**	
	Всего с НР и СП			612,08	0,01
	Уборка контейнерных площадок в летний период				
198.	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок с погрузкой мусора в контейнеры	100м2	5,004	**895,97**	
	Всего с НР и СП			1 460,42	0,03
199.	Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	1,158	**207,34**	

	Всего с НР и СП			337,96	0,01
200.	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса /школьники/	1000 м2	5,4702	**577,38**	
	Всего с НР и СП			915,11	0,02
201.	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса /дворник/	1000 м2	1,5195	**160,38**	
	Всего с НР и СП			254,19	0,00
202.	Уборка мусора, наносов песка вдоль бордюров вручную с транспортировкой на расстояние до 100 м	м2	114	**353,40**	
	Всего с НР и СП			528,47	0,01
203.	Погрузка мусора, песка в тележки вручную	м3	0,27	**17,66**	
	Всего с НР и СП			26,44	0,00
204.	Уборка газонов от случайного мусора /школьники/	м2	75870	**10 621,80**	0,21
205.	Уборка газонов от случайного мусора /дворник/	м2	21075	**2 950,50**	0,06
206.	Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,22	**18,84**	0,00
207.	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами на расстояние до 20 км (класс груза 1)	т	0,22	**42,27**	0,00
208.	Талоны на вывоз мусора	м3	0,22	**14,75**	0,00
209.	Дератизация	м2	1066,3	**266,58**	0,01
	Раздел 9. сентябрь				
210.	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм /кв.75/	100 шт.	0,01	**61,40**	
	Всего с НР и СП			133,84	0,00
211.	Прим. Нарезка резьбы на трубопроводах диаметром 20 мм	100 сгонов	0,01	**42,93**	
	Всего с НР и СП			115,37	0,00
	Смена подводок к полотенцесушителям /кв.95,98,92/				
212.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопров	0,02	**217,21**	
	Всего с НР и СП			372,79	0,01
213.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	0,02	**1 038,44**	
	Всего с НР и СП			2 419,53	0,05
214.	Отключение и включение стояков водоснабжения	1000 м3	0,616533	**108,48**	
	Всего с НР и СП			291,60	0,01
	Ремонт стояков системы водоотведения (кв.95,98,92)				
215.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам етром 100 мм	100 м	0,05	**1 117,11**	
	Всего с НР и СП			2 103,78	0,04
216.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0,05	**1 324,53**	
	Всего с НР и СП			2 322,89	0,04
217.	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления дома при запуске тепла	100 стояков	0,26	**1 680,95**	
	Всего с НР и СП			3 526,80	0,07
218.	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления по заявкам населения	100 стояков	0,02	**129,30**	
	Всего с НР и СП			271,28	0,01
219.	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления дома после аварийной ситуации на ЦВК	100 стояков	0,2	**1 293,04**	
	Всего с НР и СП			2 712,93	0,05
220.	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 м трубопров	0,873	**13,71**	
	Всего с НР и СП			28,76	0,00
221.	Смена ламп люминесцентных /3 под. 4,5 этажи/	100 шт.	0,02	**91,99**	
	Всего с НР и СП			146,20	0,00
222.	Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях перед началом отопительного периода	1000 м2	1,0663	**645,67**	0,01
223.	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках, подвалах	1000 м2	1,0663	**80,30**	0,00
224.	Осмотр вводных электрических щитов	100 шт.	0,01	**11,30**	
	Всего с НР и СП			23,71	0,00
225.	Очистка канализационной сети: внутренней (подвал)	100 м	0,09	**389,83**	
	Всего с НР и СП			1 018,88	0,02
226.	Аварийное обслуживание дома	м2	4310,8	**5 474,72**	0,11

227.	Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	18,612	**2 816,92**	
	Всего с НР и СП			4 319,89	0,08
228.	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,551	**392,49**	
	Всего с НР и СП			612,08	0,01
	Уборка контейнерных площадок в летний период				
229.	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок с погрузкой мусора в контейнеры	100м2	5,004	**895,97**	
	Всего с НР и СП			1 460,42	0,03
230.	Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	1,158	**207,34**	
	Всего с НР и СП			337,96	0,01
231.	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2	4,8624	**513,22**	
	Всего с НР и СП			813,43	0,02
232.	Уборка газонов от случайного мусора	м2	75870	**10 621,80**	0,21
233.	Дератизация	м2	1066,3	**266,58**	0,01
	Раздел 10. октябрь				
234.	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления после запуска тепла	100 стояков	0,16	**1 034,43**	
	Всего с НР и СП			2 170,34	0,04
235.	Регулировка отопительных приборов после запуска тепла	100 приборов	0,14	**305,09**	
	Всего с НР и СП			820,08	0,02
236.	Смена ламп накаливания /3 под./	100 шт.	0,04	**64,79**	
	Всего с НР и СП			120,18	0,00
237.	Очистка канализационной сети: внутренней (подвал)	100 м	0,09	**389,83**	
	Всего с НР и СП			1 018,88	0,02
238.	Аварийное обслуживание дома	м2	4310,8	**5 474,72**	0,11
239.	Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	18,612	**2 816,92**	
	Всего с НР и СП			4 319,89	0,08
240.	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,551	**392,49**	
	Всего с НР и СП			612,08	0,01
	Уборка контейнерных площадок в летний период				
241.	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок с погрузкой мусора в контейнеры	100м2	1,5012	**268,79**	
	Всего с НР и СП			438,13	0,01
242.	Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	0,3474	**62,21**	
	Всего с НР и СП			101,40	0,00
243.	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2	1,2156	**128,30**	
	Всего с НР и СП			203,35	0,00
	Уборка контейнерных площадок в зимний период				
244.	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок и погрузка его в контейнеры	м2	75,06	**153,12**	
	Всего с НР и СП			229,22	0,00
245.	Очистка контейнерной площадки от снега и наледи с выносом контейнеров и их обратной установкой	м2	5,79	**29,12**	
	Всего с НР и СП			43,60	0,00
246.	Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,1799	**1 354,77**	
	Всего с НР и СП			2 203,81	0,04
247.	Сдвижка и подметание снега в дни сильных снегопадов на придомовой территории с усовершенствованным покрытием	10000 м2	0,1028	**898,83**	
	Всего с НР и СП			1 463,35	0,03
248.	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,1542	**267,33**	
	Всего с НР и СП			434,33	0,01
249.	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /выхода с подъездов до тротуаров, тротуары/	10000 м2	0,0257	**1 330,60**	
	Всего с НР и СП			2 175,63	0,04

250.	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /выхода с подъездов до тротуаров/	10000 м2	0,00579	**299,77**	
	Всего с НР и СП			490,14	0,01
	Субботники				
251.	Уборка газонов от мокрых листьев (сгребание), сучьев с затариванием в мешки, с транспортировкой в установленное место вручную при средней засоренности газонов	м2	2107,5	**2 065,35**	
	Всего с НР и СП			3 091,83	0,06
252.	Уборка газонов от мокрых листьев (сгребание), сучьев с затарирванием в мешки, с транспортировкой в установленное место вручную при сильной засоренности газонов после листопадов	м2	2810	**4 158,80**	
	Всего с НР и СП			6 225,72	0,12
253.	Уборка газонов от случайного мусора /летняя уборка/	м2	25290	**3 540,60**	0,07
254.	Уборка газонов от случайного мусора /зимняя уборка/	м2	8430	**1 180,20**	0,02
255.	Погрузка. Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг	т	1,57	**117,19**	0,00
256.	Разгрузка. Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг	т	1,57	**117,19**	0,00
257.	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами на расстояние до 20 км (класс груза 1)	т	1,57	**301,64**	0,01
258.	Талоны на вывоз мусора	м3	0,98	**65,70**	0,00
259.	Механизированная уборка территории (Тракторы на пневмоколесном ходу "Беларусь"-нож):проезды	маш.-ч	0,35	**273,00**	0,01
260.	Механизированная уборка территории (Тракторы на пневмоколесном ходу "Беларусь"-щетка):проезды	маш.-ч	0,35	**273,00**	0,01
261.	Механизированная уборка территории:тракторы на пневмоколесном ходу (Автогрейдер) 220 (300) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,46	**575,00**	0,01
262.	Дератизация	м2	1066,3	**266,58**	0,01
	Раздел 11. ноябрь				0,00
263.	Очистка канализационной сети: внутренней (подвал)	100 м	0,09	**373,29**	
	Всего с НР и СП			1 002,34	0,02
264.	Аварийное обслуживание дома	м2	4310,8	**5 474,72**	0,11
265.	Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	18,612	**2 816,92**	
	Всего с НР и СП			4 319,89	0,08
266.	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,551	**392,49**	
	Всего с НР и СП			612,08	0,01
	Уборка контейнерных площадок в теплый период				
267.	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок с погрузкой мусора в контейнеры	100м2	1,5012	**268,79**	
	Всего с НР и СП			438,13	0,01
268.	Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	0,3474	**62,21**	
	Всего с НР и СП			101,40	0,00
269.	Подметание в теплый период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2	1,8234	**192,46**	
	Всего с НР и СП			305,04	0,01
	Уборка контейнерных площадок в холодный период				
270.	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок и погрузка его в контейнеры	м2	100,08	**204,16**	
	Всего с НР и СП			305,63	0,01
271.	Очистка контейнерной площадки от снега и наледи с выносом контейнеров и их обратной установкой	м2	5,79	**29,12**	
	Всего с НР и СП			43,60	0,00
272.	Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,1542	**1 161,23**	
	Всего с НР и СП			1 888,98	0,04
273.	Сдвижка и подметание снега в дни сильных снегопадов на придомовой территории с усовершенствованным покрытием	10000 м2	0,1799	**1 572,96**	
	Всего с НР и СП			2 560,88	0,05

274.	Пескоподсыпка территории тротуаров и крылец	м2	257	**92,52**	0,00
275.	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /выхода с подъездов до тротуаров/	10000 м2	0,045	**2 329,85**	
	Всего с НР и СП			3 809,48	0,07
276.	Уборка газонов от случайного мусора	м2	22480	**3 147,20**	0,06
277.	Уборка мусора с газонов при средней засоренности	100000 м2	0,0562	**4 837,98**	
	Всего с НР и СП			7 881,59	0,15
278.	Уборка мусора с газонов сильной засоренности	100000 м2	0,03372	**4 395,64**	
	Всего с НР и СП			7 160,98	0,14
279.	Дератизация	м2	1066,3	**266,58**	0,01
	Раздел 12. декабрь				
280.	Очистка кровли козырьков от снега (толщ. до 60 см)	100 м2	0,24	**382,37**	
	Всего с НР и СП			572,41	0,01
281.	Профобход вентканалов	шт.	96	**1 959,36**	
	Всего с НР и СП			2 743,10	0,05
282.	Очистка канализационной сети: внутренней (подвал)	100 м	0,09	**373,29**	
	Всего с НР и СП			1 002,34	0,02
283.	Аварийное обслуживание дома	м2	4310,8	**5 474,72**	0,11
284.	Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	18,612	**2 816,92**	
	Всего с НР и СП			4 319,89	0,08
285.	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,551	**392,49**	
	Всего с НР и СП			612,08	0,01
	Уборка контейнерных площадок в холодный период				
286.	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок и погрузка его в контейнеры	м2	150,12	**306,24**	
	Всего с НР и СП			458,44	0,01
287.	Очистка контейнерной площадки от снега и наледи с выносом контейнеров и их обратной установкой	м2	5,79	**29,12**	
	Всего с НР и СП			43,60	0,00
288.	Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,2313	**1 741,85**	
	Всего с НР и СП			2 833,47	0,05
289.	Сдвижка и подметание снега в дни сильных снегопадов на придомовой территории с усовершенствованным покрытием	10000 м2	0,1285	**1 123,54**	
	Всего с НР и СП			1 829,20	0,04
290.	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,1285	**222,77**	
	Всего с НР и СП			361,94	0,01
291.	Пескоподсыпка территории тротуаров и крылец	м2	90	**32,40**	0,00
292.	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /выхода с подъездов до тротуаров, тротуары/	10000 м2	0,0257	**1 330,60**	
	Всего с НР и СП			2 175,63	0,04
293.	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /выхода с подъездов до тротуаров/	10000 м2	0,054	**2 795,82**	
	Всего с НР и СП			4 571,37	0,09
295.	Механизированная уборка территории (Тракторы на пневмоколесном ходу "Беларусь"-нож):проезды	маш.-ч	1,76	**1 372,80**	0,03
296.	Механизированная уборка проездов: Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	1,54	**1 848,00**	0,04
297.	Дератизация	м2	1066,3	**266,58**	0,01
	Итого по текущему ремонту и содержанию			**633 324,37**	**12,24**